

OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT” SRL

**GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR**

**”Lucrări de reparație a Sectorului de poliție nr.1 a IP Criuleni al IGP, situat în satul Boșcana r-n Criuleni”**

№. d/o	Denumirea lucrarilor	aprilie 2020																							mai 2020																							iunie-septembrie 2020																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	###	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#####	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#####	22	#####	#####																						
1	<p>inventoriilor din tigla, placi tip eternit „dinscinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Astereala V=1,29m3),Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placiondulate sau amprentate (Pelicola anticondens),Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad sitimplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 straturi email alchidic nclusiv grundul.Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-Tde3cmgrosime cu fata driscuita fin.Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %. (VATA MINERALA BAZALTICA gr 50 mm)</p>																																																																					

OFERTANT

BIOENERG CONSTRUCT SRL

**GRAFIC**

de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului  
**Centru pentru Tineret și sport din or.Caușeni**

Activități	Sursa de finansare	Anul 2012									
		3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Instalarea cofragului coloanelor monolit cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)											
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)											
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж											
Armarea si betonarea planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж											
Instalarea cofragului coloanelor monolit a cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)											
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)											
Armarea si betonarea grinzilor monolit cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-Ж	ADR				71332						
	Con.Rai.				0						
Montarea contravinturilor verticale C1-C10											
Montarea scarii Л1; ЛН1.											
Montarea fermei metalice	Con.Rai.				422398	422398	422397				
Montarea constructiilor metalice (фахверк)	Con.Rai.				235080	235080					
Montarea scarii ЛН2.											
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi	ADR					697860	697860	697860			
Retelele exterioare canalizare si apeduct	ADR				41824	41823	41824				
Retelele exterioare gaze naturale	ADR				17647	17647	17647				
Retelele exterioare electrice	Con.Rai.					156987	156987	156986			
Montarea peretilor din panouri "Sandwich"	ADR					1018795	1000795	1118795	218000		
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor	ADR					205546	205547	205546	205547		
Montarea peretilor dispartitori din panouri gips-carton	ADR					191882	191881	191883			
Montarea sistemului de ventilare si incalzire	Con.Rai.					235341	235341	235341	235341		
Montarea sistemului interior de apeduct si canalizare	ADR					102805	102806	102805	102807		
Montarea sistemului de paza si antiincendear (SI)	ADR					32195	32195	32195	32195		
Automatizarea (AOB, AAC)	ADR						17970	17970	17971		
Retele electrice interioare	ADR					181367	181366	181367	181367		
Retelele telecomunicatii (TS)	ADR				37952	37952	37951	37952			
Lucrari de finisare interioare	ADR					897022	897022	897022	897022		
Cazangeria	ADR				20782	20782	20782	20781	20782		
Retele gaze interioare	ADR						10825	10826			
Lucrari de montaj echipamentului termic	ADR					150922	150922	150921			
Вертикальная планировка	Con.Rai.							10931	10932		
Lucrari de amenajare a teritoriului	ADR							122437	122438		
Озеленение	ADR							28339	28339		
	Con.Rai.							69945	69945		
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 locuri	Con.Rai.								208018		
Inventar sportiv	Con.Rai.								175753		
Receptia obiectului la terminarea lucrarilor											
<b>ADR</b>		<b>839127</b>	<b>231618</b>	<b>0</b>	<b>189537</b>	<b>3596598</b>	<b>3607393</b>	<b>3816699</b>	<b>1826468</b>	<b>14107440</b>	
<b>Consiliul Raional Causeni</b>		<b>258089</b>	<b>38342</b>	<b>0</b>	<b>657478</b>	<b>1049806</b>	<b>814725</b>	<b>473203</b>	<b>699989</b>	<b>3991632</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1097216</b>	<b>269960</b>	<b>0</b>	<b>847015</b>	<b>4646404</b>	<b>4422118</b>	<b>4289902</b>	<b>2526457</b>	<b>18099072</b>	