

Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r/I Ialoveni (etapa III)

29.10.2021

SRL Polimer Gaz Conducte

<http://>

Управляющий проектом

Сроки проекта

06.12.2021 - 07.08.2022

Выполнено

0%

Задачи

15

Исполнители

0

Задачи

2

Название	Дата начала	Дата окончания
Constructia retelelor de canalizare si a statiilor de pompare a apelor uzate	06.12.21	06.08.22
Statia de pompare Platforma A	06.12.21	30.04.22
Livrarea si instalarea SPAU; Retele tehnologice .	06.12.21	26.03.22
Montarea retelelor electrice pentru conectarea SPAU	28.12.21	04.04.22
Amenajarea teritoriului SPAU	10.02.22	30.04.22
Statia de pompare Platforma B	23.02.22	09.07.22
Livrarea si instalarea SPAU; Retele tehnologice.	23.02.22	07.06.22
Montarea retelelor electrice pentru conectarea SPAU	08.03.22	24.06.22
Lucrari de constructie marca CBA	11.03.22	06.07.22
Amenajarea teritoriului SPAU	22.03.22	09.07.22
Constructia retelelor de canalizare exterioara. Etapa III	20.12.21	06.08.22
Constructia retelelor de canalizare de la platforma A, C1P	20.12.21	09.07.22
Constructia retelelor de canalizare de la platforma B, C1P	29.12.21	25.07.22
Restabilirea drumurilor deteriorate din asfalt si pietris	09.03.22	06.08.22
Testarea, probele de presiune si darea obiectului in exploatare	11.07.22	06.08.22

