

Акт № 1

**проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту
«Профилирование дорог с добавлением материала на дорогах L-642, L-645, L-651,
L-644.1, L-630, L-643» р-на Тараклия» на 2020г.**

03.06. 2020 г.

г. Тараклия

Согласно договору № 30 от 21.04.2020г., по объекту «Профилирование дорог с добавлением материала на дорогах L-642, L-645, L-651, L-644.1, L-630, L-643» р-на Тараклия» на 2020г. , заключенного с SRL "VIZOL -STUDIO", подрядчиком предоставлены Акт выполненных работ за июнь 2020г.. на сумму 86 966.92 лей.

Мы нижеподписавшиеся,

Л.К.Дерменжи, зам председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров – инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия;

П.Т.Топал, - тех.надзор по объекту

провели

1. проверку выполненных работ за июнь месяц 2020г;
2. проверку Акта выполненных работ №1 от 02 июня 2020г., на сумму 86 966.92 лей. с офертой основного договора на соответствие характеристики работ, стоимости и объемов работ;

констатируем:

1. Дорога L – 643 км 0- 1,3 км (Объезд с.Корген) выполнено:

- перепрофилирование проезжей части щебёночных дорог - 10 000 м2,
- слой основания из щебня - 128,0 м3.

предлагаем



1. оплатить подрядчику SRL " VIZOL -STUDIO", согласно Акту выполненных работ №1 от 02 июня 2020г., на сумму 86 966,92 лей.;

Л.К.Дерменжи, зам. председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров, инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия

П.Т.Топал,технадзор по объекту



Акт № 2

проверки объемов, качества и соответствия выполненных работ по объекту
«Профилирование дорог с добавлением материала на дорогах L-642, L-645, L-651,
L-644.1, L-630, L-643» р-на Тараклия» на 2020г.

03.06. 2020 г.

г. Тараклия

Согласно договору № 30 от 21.04.2020г., по объекту «Профилирование дорог с добавлением материала на дорогах L-642, L-645, L-651, L-644.1, L-630, L-643» р-на Тараклия» на 2020г. , заключенного с SRL "VIZOL -STUDIO", подрядчиком предоставлены Акт выполненных работ за июнь 2020г., на сумму 69 469,08 лей.

Мы нижеподписавшиеся,

Л.К.Дерменжи, зам председателя р-на Тараклия.

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров – инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия;

П.Т.Топал – тех.надзор по объекту

провели

1. проверку выполненных работ за июнь месяц 2020г;
2. проверку Акта выполненных работ №2 от 02 июня 2020г., на сумму 69 469,08 лей. с офертой основного договора на соответствие характеристики работ, стоимости и объемов работ;

констатируем:

1. Дорога L – 630 км 0-3,7км (с.Кортен - Баурчи) выполнено:

- перепрофилирование проезжей части щебёночных дорог - 20 000 м2.
- слой основания из щебня - 100,0 м3.

предлагаем


1. оплатить подрядчику SRL " VIZOL -STUDIO", согласно Акту выполненных работ №2 от 02 июня 2020г., на сумму 69 469,08 лей.;

Л.К.Дерменжи, зам. председателя р-на Тараклия,

А.П.Ябанжи ,нач.упр. строит.коммун.хозяйства и дорог р-на Тараклия

С.С. Беров, инженер по эксплуатации и ремонту дорог р-на Тараклия

П.Т.Топал,технадзор по объекту


_____
_____

Antreprenor SPRL Vizol-Studio
 (denumirea)

Investitor Consiliului Raional Taraclia
 (denumirea)

Obiect **Профилирование дорог с
 добавлением материала на
 дорогах L643**

Valoarea lucrarilor executate **86 966,92 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe 02.06 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-643 км 0-1,3км				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)-за 2прохода	100m2	100,0000	10,080 0,000	1 008,000 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -M-400	m3	128,0000	530,340 17,100	67 883,520 2 188,800
		<i>Total</i>	Lei			68 891,520
		Total capitol:				68 891,520

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 188,800

		Total	Lei			68 891,52
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			492,48
		Cheltuieli de transport	1 %			620,77
		Cheltuieli directe				70 004,77
		Cheltuieli de regie	1 %			700,05
		Total				70 704,82
		Beneficiu de deviz	2,5 %			1 767,62
		Total				72 472,44
		TVA	20 %			14 494,48
						86 966,92
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 188,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Захария И.М.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Проверка *Милу Бероу с.*

L.Ș.



Antreprenor SPRL Vizol-Studio
 (denumirea)

Investitor Consiliului Raional Taraclia
 (denumirea)

Obiect **Профилирование дорог с
 добавлением материала на
 дорогах L630,**

Valoarea lucrarilor executate **69 469,08 Lei**

Proces - verbal *№2*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 02.06. an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L-630 км 0-3,7км				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Переaprofilирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)-за 2прохода	100m2	200,0000	10,080 0,000	2 016,000 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -M-400	m3	100,0000	530,340 17,100	53 034,000 1 710,000
		<i>Total</i>	Lei			55 050,000
		Total capitol:				55 050,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 710,000

	Total	Lei	
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	55 050,00
	Cheltuieli de transport	1 %	384,75
	Cheltuieli directe		484,98
	Cheltuieli de regie	1 %	55 919,73
	Total		559,20
	Beneficiu de deviz	2,5 %	56 478,93
	Total		1 411,97
	TVA	20 %	57 890,90
			11 578,18
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 469,08
			1 710,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Захария И.М.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Проверен Клео Берд С

L.S.

