

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului: "Lucrari de reconstrucție a caminului nr.1 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str.Malina Mică, 68/1 (transa I)"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală , mii lei																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Compartiment CBA	10 979,88	300,0	1000	2000	2000	2000	2000	1680									
2	Compartiment SA	26 553,11	600	750	500	500	1500	1500	2000	2500	2500	2500	2500	3500	2500	2000	1203	
3	Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare	11,96	11,96															
4	Retea de apa interioara	394,24								100	144,2					150		
5	Retea de canalizare interioara	633,26								50	87,01					100	396,3	
6	Incalzirea si Ventilarea. Lucrari de demontare	80,72	80,72															
7	Incalzirea	2 138,22									200	250			400	800	488,2	
8	Ventilarea	940,31									200	165,8				300	274,5	
9	Apa calda	359,69								150	110						99,69	
10	Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior	2 782,26									200	200	300		800	800	482,3	
11	Sistem supraveghere video	144,34										60					84,34	
12	Sistemul de semnalizare antiincendiu si paza	658,48										208,5				200	250	

13	Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala	425,96											85			100	241	
14	Retea structurala de cabluri (TS)	1 169,15										150	250			300	469,2	
15	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7 statii	1 372,05													1000	372,1		
16	Stramutarea retelelor electrice KJI-0,4KB	954,14		500	454,1													
17	Retea de apa exterioara	314,43							150	164,4								
18	Retea de canalizare exterioara	323,49								200	123,5							
19	Amenajarea	1 121,42														400	721,4	
1	Total	51 357,15	993	2250	2954	2500	3500	3500	3830	3164	3565	3534	3135	3500	4700	5522	4710	0

Semnat: _____

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL L.S.