

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative din str. Prieteniei, nr. 12, or. Ialoveni”

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		90 zile					
		1-10	11-35	36-60	61-75	76-85	86-90
1.	Faza 1 Organizarea șantierului și lucrări pregătitoare	X					
2.	Faza 2 Lucrări la anvelopa exterioară a clădirii: desfacerea finisajelor deteriorate, termoizolarea pereților cu plăci din vată minerală, tencuieli exterioare, confecții metalice și vopsire anticorozivă, învelitoare din polycarbonat, reparații la scara de acces și acces garaj		X				
3.	Faza 3 Lucrări interioare de bază la toate încăperile grunduire, tencuieli și aplicarea chitului pe bază de ipsos la pereți și tavane; montarea plăcilor din gips-carton; placaj din faianță la curtea de lumină			X			
4.	Faza 4 Montarea tavanelor suspendate "Armstrong"; montarea tâmplăriei noi din PVC montarea jaluzelelor verticale la ferestre				X		
5.	Faza 5 Vopsitorii interioare și exterioare montarea/demontarea aparatelor de climatizare					X	
6.	Faza 6 Evacuarea gunoiului de construcție, probe și remedieri, curățenia generală a șantierului și pregătirea recepției la terminarea lucrărilor						X

Cu stimă,

Administrator Vizitiu Iurie

„VIZ-STRAM” S.R.L

MD-3015, CĂINARII VECHI, SOROCA, REPUBLICA MOLDOVA