

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Denumirea obiectivului: Lucrări „Reparația capitală a căminului nr.11 al UTM”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală , mii lei	Luni															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Lucrări de construcții	14 086,57	600	550	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	800	1000	800	1336,57	
2	Lucrari de termoizolare	8 369,89	400	600	500			800	1000	1000	1000	1000	1000	1069,89				
3	Instalatii apa si canalizare	952,00				400	152									250	150	
4	Incalzire	1 642,40				400	200	442,4							300,00	300,00		
5	Ventilare	482,38						200								282,38		
6	Rețele interioare de gaze	73,77					23,77									50		
7	Echipament electric de forta. Iluminat electric	1 660,68					400	300	410,68						300	200	50	
8	Automatizarea instalațiilor de ventilare AIVC	12,05						5								7,05		
9	Semnalizarea incendiului	987,88					200	337,88							250	200		
10	Rețea de calculatoare și telefonie	701,09					200	201,09								200	100	
11	Amenajarea teritoriului PG-1	506,28												200	306,28			
12	Mobilier si utilaj	229,25														229,25		
	Total	29 704,22	1000,0	1150,0	1500,0	1800,0	2175,8	3286,4	2410,7	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2069,9	2156,3	2518,7	1636,6	

Semnat: _____

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL L.S.