

Antreprenor SRL „LINA-ING”
(denumirea)

Investitor LT Republican „Aristotel”
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatia a retelelor
interioare de apa rece a LT
Republican „Aristotel” mun.
Chisinau.str. Sprincenoaia,1

Valoarea lucrarilor executate

58471.05lei

Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate pe 05.05.an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor interioare de alimentare cu apa rece				
1	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30,400	3,78 3,78	115,03 115,03
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,216	94,60	115,03
2	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	17,000	9,46 9,46	160,82 160,82
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,700	94,60	160,82
3	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	2,000	75,68 75,68	151,36 151,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,600	94,60	151,36
4	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	76,000	35,95 35,95	2 732,05 2 732,05
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	28,880	94,60	2 732,05
5	SA17E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	76,000	106,44 21,76	8 089,60 1 653,61

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm				
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	17,480	94,60	1 653,61
6	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	76,000	77,09 46,35	5 859,22 3 522,90
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	37,240	94,60	3 522,90
7	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	6,000	631,16 340,56	3 786,95 2 043,36
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	21,600	94,60	2 043,36
8	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc	6,000	616,63 62,44	3 699,76 374,62
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,960	94,60	374,62
9	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,010	buc	17,000	555,08 59,60	9 436,42 1 013,17
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	10,710	94,60	1 013,17
10	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	6,120	66,03 52,03	404,10 318,42
	71350100110 00	Galvanizator	h-om	0,979	94,60	92,00
	71410200134 00	Vopsitor industrial	h-om	2,387	94,60	225,00
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	76,000	15,14 15,14	1 150,34 1 150,34

1	2	3	4	5	6	7
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	12,160	94,60	1 150,34
		Total capital:				
						35 585,65
						13 235,68

Total proces-verbal:

		Total	lei	35 585,60
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 176,56
		Cheltueli de transport (II3) * 7 %	7,00 %	1 560,43
		Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	40 322,64
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14 %	14,00 %	5 645,17
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	45 967,81
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 758,07
		Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi	100,00 +	48 725,88
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	9 745,18
				58 471.05
		TOTAL:		13 235,68

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL„LINA-ING”
 (denumirea)

Investitor LT Republican„Aristotel”
 (denumirea)

Obiect Lucreri de reparatie a retelelor
 interioare de apa rece la
 LTRepublican mun. Chisinau,str.
 Sprincenoaia,1

Valoarea lucrarilor executate

12470.91 lei

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
 pe 05.05.2025 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a retelelor interioare de alimentare cu apa rece				
1	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	4,00	9,46 9,46	37,84 37,84
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,40	94,60	37,84
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,00	35,95 35,95	431,38 431,38
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,56	94,60	431,38
3	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	104,72 40,68	1 256,68 488,14
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	5,16	94,60	488,14
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01	buc	5,00	645,40 59,60	3 226,99 297,99
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	3,15	94,60	297,99

1	2	3	4	5	6	7
5	SA07E	Teava din otel pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	6,00	250,11 137,17	1 500,69 823,02
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	8,70	94,60	823,02
		Total capitul:				6 453,57
						2 078,36

Total proces-verbal:

		Total	lei	6 453,57
		Asigurarea sociala sim medicala (Π3) * 24 %	24,00 %	1 548,86
		Transportul materialelor (Π3+Asigur) * 7 %	7,00 %	560,17
		Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	8 562,60
		Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %	1 241,58
		Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +	9 804,17
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	588,25
		Total Π3+Asigur+Transp+Total+Cheltu +Total+Benefi	100,00 +	28 759,19
		TVA (Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Ben efi) * 20 %	20,00 %	2 078,48
				12 470,91
		TOTAL:		2 078,36

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Signature]

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

