

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație capitală a acoperișului pentru Grădinița de copii nr. 211 din mun.Chişinău, str. Igor Vieru 3

30 zile (in cazul incare conditiile climaterice vor fi favorabile, daca condițiile vor fi nefavorabile, graficul se va extinde minim cu 7 zile)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie .				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau doua straturi , betoanelor vechi, Balustradelor, desfaceri...	7 zile				
2.	Betonare, strat suport	7 zile				
3.	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie..	5 zile				
...	Incleierea membranelor (I strat).	3 zile				
	Incleierea membranei bituminoase (II strat)	5 zile				
	Glafuri	2 zile				
	Incarcarea si transportarea deseurilor	1 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**

