

Adresa: Republica Moldova, MD-4301
Or.Causeni, str.Traianus 17
tel: (+373) 69166666
e-mail: sangrup@yahoo.com



c/f 1011600024117
TVA: 4000544
Cod IBAN
MD64ML000000002251444836
“Moldincombank” SA, fil. Causeni
c/b MOLDM2X

Anexa nr. 10
la Documentația standard

GRAFIC DETALIAT DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
(90 zile calendaristice)

Obiect:

**„Lucrări de reparații capitală a birourilor etajelor 3 și 1 din incinta
Consiliului raional Căușeni.”**

Data începerii lucrărilor: 18 august 2026

Data finalizării lucrărilor: 15 noiembrie 2026

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada de executare
1	Organizarea șantierului, mobilizarea personalului, aprovizionarea cu materiale	18.08–20.08.2026
2	Etajul 3 – lucrări de demolare: desfacerea tapetelor, pereților, lambriurilor și pardoselilor	21.08–28.08.2026
3	Demontarea tâmplăriei, radiatoarelor și aparatelor de climatizare – etajul 3	25.08–29.08.2026
4	Evacuarea, încărcarea și transportarea deșeurilor rezultate din demolări	24.08–31.08.2026
5	Lucrări electrice pregătitoare – demontări, executarea șanțurilor și pozarea traseelor	29.08–05.09.2026
6	Executarea pereților și placărilor din gips-carton – etajul 3	01.09–07.09.2026
7	Tencuirea, repararea și pregătirea pereților – etajul 3	05.09–14.09.2026
8	Aplicarea plasei din fibră de sticlă, gletuirea și grunduirea pereților	11.09–19.09.2026
9	Montarea tavanelor suspendate Armstrong și finisarea tavanelor	15.09–22.09.2026
10	Executarea straturilor suport pentru pardoseli – etajul 3	17.09–25.09.2026
11	Executarea șapelor și a stratului autonivelant	23.09–29.09.2026
12	Montarea pardoselilor laminate, plintelor și profilelor de trecere	28.09–05.10.2026
13	Vopsirea pereților, tavanelor și finisarea coridorului – etajul 3	25.09–06.10.2026
14	Finalizarea instalațiilor electrice, montarea prizelor, întrerupătoarelor și corpurilor de iluminat	01.10–07.10.2026
15	Montarea radiatoarelor și aparatelor de climatizare – etajul 3	05.10–09.10.2026

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada de executare
16	Etajul 1 – lucrări de demolare: tapete, lambriuri, tavane, pardoseli și tâmplărie	10.09–20.09.2026
17	Demontarea radiatoarelor și aparatelor de climatizare – etajul 1	16.09–21.09.2026
18	Evacuarea și transportarea deșeurilor rezultate – etajul 1	17.09–23.09.2026
19	Lucrări electrice pregătitoare – demontări și executarea traseelor	21.09–30.09.2026
20	Lucrări de gips-carton și pregătirea pereților – etajul 1	24.09–02.10.2026
21	Executarea tencuielilor interioare și finisarea glafurilor	29.09–10.10.2026
22	Aplicarea fibrei de sticlă și pregătirea suprafețelor	06.10–13.10.2026
23	Gletuirea, șlefuirea și grunduirea pereților și tavanelor	10.10–20.10.2026
24	Montarea tavanelor suspendate Armstrong – etajul 1 și hol	15.10–23.10.2026
25	Executarea straturilor suport, șapelor și autonivelarea pardoselilor	16.10–26.10.2026
26	Montarea pardoselilor laminate, plintelor și profilelor	24.10–01.11.2026
27	Montarea tâmplăriei și a elementelor de protecție	27.10–03.11.2026
28	Vopsirea pereților și tavanelor – etajul 1	21.10–04.11.2026
29	Finisarea coridoarelor și aplicarea straturilor de lac	28.10–06.11.2026
30	Finalizarea instalațiilor electrice – prize, întrerupătoare și corpuri de iluminat	30.10–07.11.2026
31	Montarea radiatoarelor și a echipamentelor de climatizare – etajul 1	04.11–09.11.2026
32	Verificarea și testarea instalațiilor executate	08.11–10.11.2026
33	Retușuri, remedieri și finisaje finale	10.11–12.11.2026
34	Curățenia generală și evacuarea ultimelor deșeuri	12.11–13.11.2026
35	Controlul intern al calității și remedierea eventualelor neconformități	13.11–14.11.2026
36	Pregătirea documentației și a obiectivului pentru recepția la terminarea lucrărilor	15.11.2026

Durata totală de execuție: 90 de zile calendaristice. Perioada este **18 august 2026 – 15 noiembrie 2026**. Lucrările de la etajele 3 și 1 sunt programate parțial în paralel, cu respectarea succesiunii tehnologice, pentru încadrarea în termenul de execuție. Oferta tehnică include distinct lucrări de demolare, tavane, pereți, pardoseli, tâmplărie, încălzire, coridoare și instalații electrice pentru ambele etaje.

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului. Graficul de executie este provizoriu, termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării: 21.07.2026

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: