

F 3.2

### Grafic de execuție

Servicii de proiectare p-u obiectivul „Reparația capitală a salii sportive a Liceului Teoretic „N.Gheorghiu,, din str. Florilor, 6 sect. Râșcani, mun. Chișinău,,

| Nr. d/o  | Denumirea Lucrării                                                                          | Termen de execuție | Notă                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Etapa I  | 1.Investigatiile în natură, lucrări de relevu ( măsurări ),Schița de proiect p-u coordonări | <b>5 zile</b>      | Februarie2021             |
| Etapa II | 2..Elaborarea PE ( proiectului de execuție ),<br>Arhitectura și Rezistența,Tehnologia       | <b>50 zile</b>     | Februarie-<br>Martie 2021 |
|          | 3. Elaborarea PE Încălzire și Ventilare                                                     | 15 zile            | Paralel cu p.2            |
|          | 4. PE alimentare cu apă și canalizare                                                       | 15 zile            | Paralel cu p.2            |
|          | 5. PE alimentare cu energie electrică ,AtÎV                                                 | 15 zile            | Paralel cu p.2            |
|          | 6.PE OLC ( Organizare Lucrări de constr)                                                    | 15 zile            | Paralel cu p.2            |
|          | 7. Elaborarea devizelor de cheltuieli                                                       | <b>5 zile</b>      | <b>Se execută</b>         |
|          | 8. Coordonări, avizări                                                                      | 10 zile            | Paralel cu p.2-7          |
| TOTAL    |                                                                                             | <b>60 zile</b>     |                           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

