

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de renovare din cadrul Proiectului de îmbunătățire a Mediului
Educațional la Gimnaziul Pelinia*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului								
		TOTAL ZILE: 90							
1	Demontarea elementelor acoperisului	7							
2	Constructia centurii antiseismice din beton		14						
3	Montarea capriorilor			10					
4	Astereala acoperisuluiu				7				
5	Montarea straturilor de pelicula si fonoabsorbant					7			
6	Invelitori din tabla amprentata						14		
7	Streașină							5	
8	Sistema de scurgere a apelor pluviale							10	
9	Lucrari de amenajare a terenului								20

Data completării: **13.04.2019**

Semnat: _____

Nume: **Jereghi Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "CONSTRUCTIV GRUP"**

