

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Reparația acoperișului la blocul central al Gimnaziului din s. Pîrlița, raionul Fălești ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Zile
		TOTAL: 40 zile
1.	DEMONTARI	10
2.	1. Lucrari de montare a căpriorilor cu tratamentul necesar și executarea asterelei 2. Executarea stratului polimeric(película) 3. Instalarea plăcilor din tabla amprentată cu instalarea opritorilor de zapadă 4. Executarea lucarnelor 4. Executatrea stresinei și a sistemii de scurgere a apelor pluviale	9 3 10 2 6

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP