

NOTA INFORMATIVĂ (F-3)
privind valoarea lucrarilor executate

Participantii	Denumirea	
Investitor (beneficiar)	Muzeul Național de Istorie a Moldovei (denumirea)	c/f 1006600029976
Antreprenor general	„Tacero” SRL	c/f 1002600023172
Subantreprenor		
Contract nr. 23 din 28 septembrie 2018		
Denumirea obiectului de executare si adresa	Lucrările de restaurare și reconstrucție a Conacului familiei Lazo din or.Orhei, satul Piatra	

PROCES-VERBAL №2
de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie an. 2018

№ crt.	Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei			
		De la inceputul constructiei, inclusiv luna raportata	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
				TOTAL	Inclusiv, lucrari de montare a utilajului
1	Proces-verbal №1 - Lucrari de demolare	26 029,67	26 029,67		
2	Proces-verbal №2-1-1 - Cladirea principala a conacului	109 876,21	109 876,21		
3	Proces-verbal №2-1-2 - Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare	13 082,93	13 082,93	13 082,93	2 203,31
4	Proces-verbal №2-1-3 - Cladirea principala. Conac. Incalzire si ventilare	6 918,26	6 918,26	6 918,26	3 564,23
5	Proces-verbal №2-1-4 - Lucrari electrotehnice	235 625,20	235 625,20	235 625,20	170 825,34
6	Proces-verbal №3-2-1 - Punct de trecere. Paza (CBA, SA)	115 795,12	115 795,12		
7	Proces-verbal №3-2-2 - Punct de trecere. Incalzire si ventilare	5 338,51	5 338,51		5 338,51
8	Proces-verbal №7-1-1 - Amenajarea teritoriului (PG)	358 413,22	358 413,22	298 399,38	
9	Proces-verbal №7-2-1 - Forme mici	195 262,74	195 262,74	195 262,74	
	Total	1 066 341,86	1 066 341,86	749 288,51	181 931,39
	TVA 20%	213 268,37	213 268,37	149 857,70	36 386,28
	TOTAL	1 279 610,23	1 279 610,23	899 146,21	218 317,67

ANTREPRENOR

Director: Jan Tartacuta

(functia, numele, semnatura)

INVESTITOR (Beneficiar)

Director general: Eugen Sava

(functia, numele, semnatura)

