

OFERTANT

„BIOENERG CONSTRUCT” SRL

**GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
"Reparația capitală a acoperișului clădirii
IMSP CS Anenii Noi, 2021i"**

№. d/o	Denumirea lucrarilor	iunie 2021												iulie 2020																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime, Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic, Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 14,6m3, Tratament ignifug al lemnaie; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe, Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) h-0,5mm, standard CE(Europa)), Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele, Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	[Redacted]																																											

OFERTANT

BIOENERG CONSTRUCT SRL

GRAFIC

**de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului
Centru pentru Tineret și sport din or.Caușeni**

Activități	Sursa de finansare	Anul 2012								Total
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Instalarea cofragului coloanelor monolit cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)										
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in axele 9-11, A-Ж (et.3)										
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж										
Armarea si betonarea planseului la cota 12,05 in axele 9-11, A-Ж										
Instalarea cofragului coloanelor monolit a cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)										
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in axele 9-11, A-Ж (et.4)										
Armarea si betonarea grinzelor monolit cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-Ж	ADR				71332					
	Con.Rai.				0					
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10										
Montarea scarii Л1; ЛН1.										
Montarea fermele metalice	Con.Rai.				422398	422398	422397			
Montarea constructiilor metalice (фахверк)	Con.Rai.				235080	235080				
Montarea scarii ЛН2.										
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi	ADR					697860	697860	697860		
Retelele exterioare canalizare si apeduct	ADR				41824	41823	41824			
Retelele exterioare gaze naturale	ADR				17647	17647	17647			
Retelele exterioare electrice	Con.Rai.					156987	156987	156986		
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich"	ADR					1018795	1000795	1118795	218000	
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor	ADR					205546	205547	205546	205547	
Montarea peretiilor dispartitori din panouri gips-carton	ADR					191882	191881	191883		
Montarea sistemului de ventilare si incalzire	Con.Rai.					235341	235341	235341	235341	
Montarea sistemului interior de apeduct si canalizare	ADR					102805	102806	102805	102807	
Montarea sistemului de paza si antiincendear (SI)	ADR					32195	32195	32195	32195	
Automatizarea (AOB, AAC)	ADR						17970	17970	17971	
Retele electrice interioare	ADR					181367	181366	181367	181367	
Retelele telecomunicatii (TS)	ADR				37952	37952	37951	37952		
Lucrari de finisare interioare	ADR					897022	897022	897022	897022	
Cazangeria	ADR				20782	20782	20782	20781	20782	
Retele gaze interioare	ADR						10825	10826		
Lucrari de montaj echipamentului termic	ADR					150922	150922	150921		
Вертикальная планировка	Con.Rai.							10931	10932	
Lucrari de amenajare a teritoriului	ADR							122437	122438	
Озеленение	ADR							28339	28339	
	Con.Rai.							69945	69945	
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 locuri	Con.Rai.								208018	
Inventar sportiv	Con.Rai.								175753	
Receptia obiectului la terminarea lucrarilor										
ADR		839127	231618	0	189537	3596598	3607393	3816699	1826468	14107440
Consiliul Raional Causeni		258089	38342	0	657478	1049806	814725	473203	699989	3991632
TOTAL		1E+06	269960	0	847015	5E+06	4E+06	4E+06	3E+06	18099072

Executant

"Consit PRO" SRL