

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Denumirea obiectivului: "Lucrari de reconstrucție a caminului nr.2 cu supraetajarea unui nivel suplimentar și mansardă, din str.Malina Mică, 68/2 (transa II)"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Suma totală , mii lei	luni calendaristice													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Compartiment CBA	13 914,84	300,0	500	1000	1000	1500	3000	3500	3115						
2	Compartiment SA	29 490,42	600	750	500	500	500	500	2000	4000	4000	3500	3500	4000	5140,4	
3	Apa si Canalizarea. Lucrari de demontare	11,96	11,96													
4	Retea de apa interioara	395,12						100	145,1					150		
5	Retea de canalizare interioara	768,72						50	100					150	468,72	
6	Incalzirea si Ventilarea. Lucrari de demontare	91,74	91,74													
7	Incalzirea	2 528,58							200	250			400	800	878,58	
8	Ventilarea	1 241,31							200	150				450	441,31	
9	Apa calda	378,38						150	110						118,38	
10	Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior	3 237,76							200	200	300		800	800	937,76	
11	Sistem supraveghere video	178,44								60					118,44	
12	Sistemul de semnalizare antiincendiu si paza	703,56								208,5				200	295,08	

13	Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala	458,91									85			100	273,91	
14	Retea structurala de cabluri (TS)	1 327,70								150	250			300	627,7	
15	Ascensor pentru pasageri 630 kg la 7 statii	1 372,05											1000	372,1		
16	Amenajarea	1 925,06												1000	925,06	
1	Total	58 024,56	1004	1250	1500	1500	2000	3800	6455	8133	4635	3500	5700	8322	10225	0

Semnat: _____

Nume: Varinschii Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Varincom SRL L.S.