

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare, pavarea teritoriului adiacent de la Gradinita de copii din
s.Oxentea, r-nul Dubăsari
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		Iunie	Iulie	August	Septembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare			Săptămîna 1	
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate			Săptămîna 1	
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici (prima etapă circa 310 m.l.)			Săptămîna 2	
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (prima etapă)			Săptămîna 2	
5.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici (a doua etapă circa 103 m.l.)			Săptămîna 2	
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (a doua etapă)			Săptămîna 3	
6.	Montare pavaj (prima parte) – cca 651,5 m ²) + început rostuire			Săptămîna 3	
8.	Montare pavaj (restul de 63,6 m ²) + finalizare rostuire			Săptămîna 4	
	Executarea lucrărilor la soclu și scări			Săptămîna 4	
9.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar			Săptămîna 4	

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stabilit în Anunțul de participare (pct.11)

Data: 21.07.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”