

FORMULARUL F3.3

OFERTANT
SRL „AGENTINTER”

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII
Lucrări civile la Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din or.Glodeni (etapa II)
 (denumirea lucrărilor)

Nr. crt	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Total	Anul 2019			
			Luna			
			VIII	IX	X	XI
	Organizare de șantier					
1	Rețele interioare apeduct și canalizare	107145,20	50000,00	57145,20		
2	Rețele și echipament electric	293481,60	100000,00	100000,00	93481,60	
3	Punctul termic	109203,60		109203,60		
4	Lucrari sanitar-tehnice Blocul A. Sistemul de încălzire.	133802,26		50000,00	83802,26	
5	Lucrări pe exterior Blocul A	116519,33	50000,00	66519,33		
6	Finisări interioare Blocul A	4278199,20	600000,00	1200000,00	1278199,20	1200000,00
		5038351,19	800000,00	1582868,13	1455483,06	1200000,00

Semnat: _____

Nume: **Gurduza Veaceslav**
 Funcția în cadrul firmei: **Director general**
 Denumirea firmei **FPC “Agentinter” SRL**