

Grafic de executare a lucrarilor – (25 zile)

1. După înregistrarea contractului – Pregătirea locului de munca (transportarea utilajului si a materialelor necesare) – **1 zile**
2. Lucrari de demontarea – **1 zile**
3. Repararea pardoselilor - **6 zile**
4. Placarea peretilor cu placi din ghips-carton – **4 zile**
5. Lucrări de aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos si vopsirea peretilor -**3 zile**
6. Tavane suspendate Armstrong – **3 zile**
7. Pardoseli din placi laminat - **3 zile**
8. Lambriuri la pereti – **2 zile**
9. **Montarea** corpurilor de iluminat, prizelor, intrerupatoarelor – **2 zile**

Director SRL MILAUR – GARANT

I. Mitreniuc