

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparații curente a coridorului et. 4 și a birourilor sediului Aparatului Central CNAS, mun. Chișinău, str. Gh. Tudor, nr. 3**

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea fazei	Perioada de execuție — 60 zile							
		Zile 1–2	Zile 3–14	Zile 15–26	Zile 27–38	Zile 39–48	Zile 49–56	Zile 57–59	Zi 60
1	Faza 1 Mobilizare: organizare de șantier, protecția suprafețelor și mobilierului adiacent zonelor de lucru, aprovizionare materiale	X							
2	Faza 2 Birou 113, Birou 119, Anticamera 119: demontări, reparații pereți/tavane/pardoseli, instalații electrice și de încălzire		X						
3	Faza 3 Birou 314, Birou 331: demontări, reparații pereți/tavane/pardoseli, instalații electrice și de încălzire			X					
4	Faza 4 Birou 411-413, Birou 403: demontări, pereți gips-carton, reparații pereți/tavane/pardoseli, instalații electrice, încălzire și ventilație				X				
5	Faza 5 Birou 503, Birou 504: demontări, reparații pereți/tavane/pardoseli, instalații electrice și de încălzire					X			
6	Faza 6 Coridor etaj 4 și Birou șef secție et. 0: demontări, uși aluminiu, tencuieli, placaje gresie/granit ceramic, tavane Armstrong, instalații electrice						X		
7	Faza 7 Lucrări diverse: transportul și evacuarea deșeurilor, golirea și proba de etanșeitate a instalației de încălzire centrală, curățenie generală							X	
8	Faza 8 Remedierea eventualelor neconformități și recepția la terminarea lucrărilor								X

Data completării: 18.08.2026

Semnat:

Nume/prenume: Verlan Natalia

Funcția: Director

Denumirea operatorului PINTURA-CONS SRL

IDNO al operatorului economic **1006600019469**