

Investitorul (proprietarul)
Primăria s. Mingir

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente
conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr.285 din 23 mai 1996

PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr.1/14 din 14 decembrie 2018

Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești

Obiectivul "Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești", este executat în cadrul contractului de antripriza nr. 95 din 15 octombrie 2018 încheiat între Instituția Publică **Primăria s. Mingir, r-l Hîncești** și S.R.L. „Vega Total”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 14 decembrie 2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Ilie CHIȚANU, Primar de Mingir, r-l Hîncești

Membrii comisiei:

1. Rusu Alexandru – Contabil-șef, primăria Mingir, r-l Hîncești;
 2. Bordeanu Sofia – director Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești;
 3. Chițanu Valentina - Șef gospodărie a Grădiniței de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești;
 4. Nistorică Ion – Consilier local al Consiliului primăria Mingir, r-l Hîncești;
 5. Tataru Petru – Inginer cadastral primăria Mingir, r-l Hîncești;
 6. Ciară Semion – Responsabil tehnic.
- 2. Au mai participat la recepție** Veaceslav GRATI, administratorul SRL "Vega Total".
- 3. Constatările comisiei de recepție:** lucrarile cuprinse în contractul de antripriza, devizul general și caietul de sarcini au fost executate parțial, cu exeptia executării lucrărilor umede, precum zidăria din cărămidă, vopsitorii cu vopsele și emailuri, vopsitorii pe bază de acetat de polivinil-vinacet din cauza condițiilor meteo nefavorabile (înghețuri).
- 4. Comisia de recepție finală în baza constatărilor făcute propune:** de a admite condiționat recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul **Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești** cu obligarea antreprenorului SRL "Vega Total" de a garanta executarea lucrărilor enunțate în termenii prestabiliți, din contul surselor financiare prevăzute pentru aceste lucrări și transferate integral pe contul companiei în anul 2018.
- 5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:** lucrările executate corespund cerințelor tehnologice iar cele neexecutate nu pot fi efectuate din cauza temperaturilor joase care împiedică antreprenorul să execute lucrările umede calitativ cu respectarea cerințelor tehnologice în construcții.
- 6. Comisia de recepție studiind documentele si constatarea la fata locului, recomanda urmatoarele:** recepția condiționată a lucrărilor de „**Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești**" și preluarea lor. Obligarea antreprenorului SRL "Vega Total" de a garanta executarea lucrărilor enunțate în perioada caldă a anului nu mai târziu de 31 mai 2019, din contul surselor financiare prevăzute pentru aceste lucrări și transferate integral pe contul companiei în anul 2018. De a




efectua recepția repetată la terminarea lucrărilor după executarea integrală a lucrărilor conform contractului de antrepriză indicat supra și a caietului de sarcini.

7. **Concluzia comisiei:** Se admite recepția **Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești**
8. **Prezentul proces –verbal**, conținând 2 file, și 3 anexe cu un total de una file, a fost încheiat astăzi 14 decembrie 2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală condiționată:

Președintele comisiei: Ilie CHIȚANU, Primar de mingir, r-l Hîncești

Membrii comisiei:

1. Rusu Alexandru – /  /Contabil-șef, primăria Mingir, r-l Hîncești;
2. Bordeanu Sofia –  /Director Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești;
3. Chițanu Valentina – /  / Șef gospodărie a Grădiniței de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești;
4. Nistorică Ion – /  /Consilier local al Consiliului primăria Mingir, r-l Hîncești;
5. Tataru Petru –  /Inginer cadastral primăria Mingir, r-l Hîncești;
6. Ciară Semion – / Responsabil tehnic.

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

14 decembrie 2018

semnătura

L:Ș:



PRIMITĂ INVESTITORUL

14 decembrie 2018

semnătura

L:Ș:



Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1/14 din 14 decembrie 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată care sunt lipsă sau incomplete.

DOCUMENTAȚIA DE PROIECT A OBIECTULUI ESTE COMPLETĂ

La: " **Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești**"

Președintele comisiei _____



Ilie CHIȚANU

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1/14 din 14 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația tehnică ce n-au fost executate:

1. Zidărie din cărămidă la stâlpi format 250x120x65 – 4.375 m³;
2. Strat hidroizolant – 18 m²;
3. Pardoseli din scînduri geluite de rășinoase cu lamba și uluc – 212.8 m²;
4. Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn – 542.75 m²;
5. Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea pe bază de acetat de polivinil-vinacet, la exterior – 401 m².

La: " **Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești**".

Președintele comisiei _____



Ilie CHIȚANU

Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.1/14 din 14 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

TOATE LUCRĂRILE AU FOST EXECUTATE CU RESPECTAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

La: " **Lucrări de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7 buc.) la Grădinița de copii "Garofița" din s. Mingir, r-l Hîncești**".

Președintele comisiei _____



Ilie CHIȚANU