

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Forarea sondei arteziene în s.Cărpineni r.Hîncești (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			2025	Anul (n)
		Luna				
		10	11	12	01-02	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Forarea sondei arteziene	15 zile	25 zile			
3.	Pregirile in teritoriu, fabricarea si montarea turnurilor	15 zile	25 zile			
4	Montarea sistemului de pompare si a solutiilor tehnologice			3 zile		
5	Alimentarea cu energie electrica	5 zile	10 zile	15 zile		
6	Amenajari teritoriale pe terenul turnurilor si a sondei, montarea elementelor de constructie			12 zile		
7	Fabricarea statiei de tratare/clorinare si montarea		10 zile	3 zile		
8	Rețele exterioare de apa		15 zile	15 zile	40 zile	

Semnat: _____

Nume: Munteanu LILIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: DIRECTOR

Denumirea întreprinderii: S.C. "Gama-Vilo Service" S.R.L.