

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparatie a acoperisului, termoizolarea fatadei, schimbarea timplariei ferestrelor cladirii,
amenajarea terenului aferent situat în s. Bravicieni**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada de execuție (Zile)				
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-45
1	Organizarea șantierului, mobilizarea utilajelor, aprovizionarea cu materiale	----				
2	Demontarea învelitorii existente, desfacerea elementelor deteriorate ale acoperișului, evacuarea deșeurilor	----	----			
3	Executarea lucrărilor la structura acoperișului: reparații zidărie, elemente din beton armat, montarea elementelor din lemn, căpriori și astereală			----		
4	Tratamentul antiseptic și ignifug al lemnăriei, montarea foliei, învelitorii din tablă tip țiglă, sistemelor de jgheaburi și burlane			----		
5	Executarea lucrărilor la coșul de fum și montarea scării de acces pe acoperiș	----	----	----		
6	Montarea schelei, pregătirea suprafețelor fațadei, demontări locale și evacuarea materialelor rezultate	----				
7	Termoizolarea fațadei cu vată minerală/polistiren, aplicarea diblurilor, stratului armat și pregătirea pentru finisaj		----	----		
8	Aplicarea grundului, tencuielilor decorative și finisarea fațadei				----	----
9	Amenajarea pereului perimetral și lucrări la scările exterioare: compactare teren, straturi de fundație, pavaje și borduri				----	----
10	Curățarea teritoriului, verificarea lucrărilor executate, remedieri.					----

Termen de execuție: **45 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor**

Data completării: **17.08.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**