

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare a trotuarelor în satul Mereni, raionul Anenii Noi, etapa 2026
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Organizarea șantierului, trasarea lucrărilor și aprovizionarea cu materiale	01.08.2026 – 03.08.2026			
2.	Lucrări de demolare și evacuarea materialelor rezultate	04.08.2026 – 10.08.2026			
3.	Săpături și pregătirea terenului	11.08.2026 – 15.08.2026			
4.	Executarea fundațiilor din piatră spartă	16.08.2026 – 21.08.2026			
5.	Montarea bordurilor și completarea golurilor cu beton	22.08.2026 –	– 09.09.2026		
6.	Executarea stratului suport pentru pavaj		10.09.2026 – 14.09.2026		
7.	Montarea pavajului		15.09.2026 – 24.09.2026		
8.	Montarea rigolelor pluviale		18.09.2026 – 21.09.2026		
9.	Finisări, amenajarea terenului, curățenie și recepția lucrărilor		25.09.2026 – 30.09.2026		

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini în termenul limită din anunțul de participare!

Data: 02.07.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”