

F 3.3

Grafic de execuție Lot 2
Servicii de proiectare la obiectivul „Construcția WC-lui public, pe terenul cu nr. cadastral 0100201.540” (Valea Morilor)

Nr. d/o	Denumirea Lucrării	Termen de execuție	Notă
Etapa I	1. Investigatiile în natură 2. Ridicarea topographică 3. Schița de proiect	10 zile	octombrie
Etapa II	4. Proiect POȘ (Plan Organizare Șantier) 5. Proiect Arhitectura și amenajarea teritoriului 6. Proiect rețele apă și canalizare exterioare și interioare 7. Proiect alimentare cu energie electrică exterioară și interioară	25 zile	Octombrie Noiembrie
	8. Elaborarea Memoriului Explicativ și Protecția mediului 9. Elaborarea devizelor de cheltuieli	5 zile	Se execută paralel (simultan)
	10. Verificarea Proiectului de Execuție și Devizelor de cheltuieli	5 zile	
	11. Coordonări, avizări	10 zile	Paralel cu p.7,8,9, <i>10</i>
TOTAL		45 zile	

Semnat: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei - „Geoconstruct” SRL

