

Formular F3.3
Grafic de execuție a lucrărilor
Grădinița pentru copii nr.12. Amenajarea teritoriului.Lot 1

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Gardul din fortan, gardul euro,gardul beton-metal ștachetă colorată	32 zile	22 zile	10 zile			
Construcția foșoarelor:Demolările,fundațiile, carcusele,pardoselele	40 zile	32 zile	10 zile			
Amenajarea terenului aferent,partea carosabilă,terenul de joacă,trotuarele,balustradele	44 zile	22 zile	22 zile			
Iluminarea teritoriului	20 zile		20 zile			

Total termenul de execuție a lucrărilor: 45 zile

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”