

Adresa: Republica Moldova, MD-4301
Or.Causeni, str. Traianus 17
tel: (+373) 69166666

e-mail: sangrup@yahoo.com



c/f 1011600024117
TVA: 4000544
Cod IBAN
MD64ML000000002251444836
"Moldinonbank" SA, fil. Causeni
c/b MOLDM2X

Anexa nr. 10
la Documentația standard

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reparația capitală a unor birouri de menire socială din s. Colibași, r-ul Cahul”

60 zile
GRAFIC DE EXECUTARE – 60 ZILE

Nr.	Perioada	Zile	Lucrări planificate
1	15.06– 17.06.2026	1–3	Organizarea șantierului, predarea amplasamentului, trasări, aprovizionare inițială, protejarea zonelor de lucru
2	18.06– 22.06.2026	4–8	Lucrări de demontare: tâmplărie, pardoseli, pereți, evacuarea materialelor demolate
3	23.06– 27.06.2026	9–13	Pereți interiori: zidărie, compartimentări PGC, placări PGC, glafuri
4	28.06– 01.07.2026	14– 17	Lucrări la pereți exteriori/casa scării, tencuieli, schelă, pregătire suprafețe
5	02.07– 08.07.2026	18– 24	Lucrări de apeduct și canalizare interioară: străpungeri, montare conducte, obiecte sanitare, probe
6	09.07– 14.07.2026	25– 30	Apeduct și canalizare exterioară: săpături, cămine, conducte, umpluturi, compactări
7	15.07– 20.07.2026	31– 36	Pardoseli: hidroizolație, strat suport, polistirobeton, șape, pregătire pentru finisaje
8	21.07– 25.07.2026	37– 41	Montare gresie, faianță, plinte, praguri, lucrări de finisare pardoseli
9	26.07– 29.07.2026	42– 45	Tavane suspendate tip Armstrong, verificare planeitate și fixări
10	30.07– 03.08.2026	46– 50	Tâmplărie: uși PVC/metalice, ferestre, pervazuri, scurgeri, gratii metalice
11	04.08– 06.08.2026	51– 53	Ventilare: găuri cu carotă, montare grile PVC
12	07.08– 10.08.2026	54– 57	Acces persoane cu mobilitate redusă: rampă, cofrare, armare, betonare, placare, balustrade inox
13	11.08– 12.08.2026	58– 59	Lucrări finale: chituirii, grunduire, vopsitorii, retușuri, curățenie generală
14	13.08.2026	60	Verificări finale, probe, întocmire acte, predarea lucrărilor către beneficiar

*Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.
Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!*

Data completării:17.05.2026

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**

Semnat: