

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

„, Lucrări de reparație a blocurilor sanitare (dușuri) în căminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chișinău”  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Lucrări de reparație a blocurilor sanitare (dușuri) în căminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chișinău – 3 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor													
1	Organizarea de șantier, aprovizionare inițială, trasări, protecții	■	■										
2	Demontări uși, tencuieli, faianță, gresie, pardoseli, pereți despărțitori	■	■	■									
3	Evacuarea deșeurilor și curățarea frontului de lucru	■	■	■	■								
4	Execuția șanțurilor, golurilor și străpungerilor pentru rețele		■	■	■								
5	Lucrări de zidărie / compartimentări / reparații locale pereți			■	■	■							
6	Lucrări pregătitoare suport: egalizări, reparații, tencuieli brute			■	■	■	■						
7	Montare rețele interioare apă rece / caldă			■	■	■							
8	Montare rețele interioare canalizare			■	■	■							
9	Montare armături, robinete, fittinguri, piese speciale				■	■	■						
10	Montare trasee electrice, tuburi, cabluri, doze, aparataj îngropat			■	■	■	■						
11	Montare tablou electric și protecții					■	■						
12	Montare instalații de ventilare (canale, difuzoare, accesorii)				■	■	■	■					
13	Izolare conducte / canale și protecție termoizolație						■	■					
14	Închidere șlițuri, matare șanțuri, reparații după instalații					■	■	■					
15	Hidroizolații pardoseli și zone umede					■	■	■					
16	Șape / corecții de pantă / strat suport pardoseli						■	■	■				
17	Placări cu faianță pereți						■	■	■	■			
18	Placări cu gresie / finisare pardoseli							■	■	■			
19	Montare tavane / elemente de închidere / glafuri / tâmplărie							■	■	■			
20	Glet, șlefuire, grunduire pereți și tavane								■	■	■		
21	Vopsitorii interioare									■	■		
22	Montare obiecte sanitare: cădițe duș, sifoane, scurgeri, accesorii								■	■	■		

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Lucrări de reparație a blocurilor sanitare (dușuri) în căminul nr. 2, str. Hristo Botev 4/1, mun. Chișinău – 3 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor													
23	Montare corpuri de iluminat, întrerupătoare, prize, aparataj final								■	■	■		
24	Montare convectoare / echipamente electrice / punere în funcțiune HVAC								■	■			
25	Probe la instalații apă-canal / electric / ventilare									■	■	■	
26	Remedieri, reglaje finale, etanșări, siliconări										■	■	
27	Curățenie finală, recepție internă, predare obiect											■	■