

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство щебеночной дороги по ул. Осипенко

№ d/o	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019		Год 2019		Год
		ноябрь				
		1-14	15-30			
	Организация строительного участка					
1.	Объект 01 <u>Разработка грунта грейдером и дороботка вручную</u>	5 дней				
2.	Объект 02 <u>Укладка песка</u>	4 дня				
3.	Объект 03 <u>Укладка щебня</u>	5 дней				
4.	Объект 04 Устройство и монтаж армирования "зуба" с разработкой грунта и бетонированием		4 дня			
5.	Объект 05 Срезка и планировка обочин		1 день			
6.	Объект 06 Бетонирование окончания щебеночной дороги в местах спуска с дороги перпендикулярного направления.		4 дны			

Фамилия: Dodica Alina

Должность в рамках фирмы: director

Наименование фирмы и печать: SRL"Spedqual COM"

