

CONSTATFORJ SRL

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de construcție Casa operatorului, camera echipamentelor din or. Sîngerei, la obiectul „Canalizarea unui sector din or.Sîngerei,,.

Nr.	Denumirea lucrării	Luna, anul						
		10.2021	11.2021	04.2022				
1	Pegătirea obiectului înainte de a începe lucrările de construcție	3zile						
2	Terasament + fundatie	12zile						
3	Rigola	10zile						
4	Pereți		5zile					
5	Coloane		2 zile					
6	Buiandrugi		1 zile					
7	Centurile		2 zile					
8	Acoperiș		12zile					
9	Finisare interioară			8 zile				
10	Țîmlărie			1 zile				
11	Pereu			1 zile				
12	Finisare exterioară			6 zile				
13	Rețele ingineresti			2 zile				
14	Pregătirea obiectului de dare în exploatare			3 zile				

Directorul CONSTATFORJ SRL: Constantin Hadîrcă