

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a scării CMF din s. Dobrogea, or. Sîngera

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea fazei	Perioada de execuție — anul 2026 (30 de zile calendaristice)					
		Zile 1-5	Zile 6-12	Zile 13-17	Zile 18-23	Zile 24-27	Zile 28-30
1	Faza 1 — Organizare șantier, schelă, , evacuare moloz	X					
2	Faza 2 — Lucrări structurale beton: cofraje, beton armat, armătură, plase sudate, pardoseli și trepte beton		X				
3	Faza 3 — Parapet: curățare/hidrofobizare piatră naturală, tencuieli exterioare montare coamă prefabricată			X			
4	Faza 4 — Finisaje scară: placare trepte/pardoseli cu gresie-granit ceramic, elemente liniare, tencuieli tavan				X		
5	Faza 5 — Confecții metalice rampă/balustradă: montaj, sudură, curățare rugină, vopsire anticorozivă					X	
6	Faza 6 — Curățenie șantier, evacuare deșeuri, finisări exterioare, recepția finală						X

Cu stimă,

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA