

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzilor: str. Alexandru Donici
L=370m, str. Prietenia L=860m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
	1. str. Alexandru Donici L=370 m			
	1.1. Amenajarea sistemului rutier			
1	Sapatura mecanica cu buldozer	6 zile		
2	Spor la consumurile			
3	Sapatura mecanica cu excavatorul			
4	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
5	Sapatura manuala de pamint	5 zile		
6	Lucrari la descarcarea	1 zile		
7	Nivelarea cu autogreder	3 zile		
8	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor	3 zile		
9	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	6 zile		
10	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta			
11	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	4 zile		
12	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare			
13	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare			
14	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	1 zile		
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata cu bitum taiat	1 zile		
16	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in grosime de 5.0cm ; nisip bituminos si otelo patrat se exclude)	2 zile		
	1.2. Consolidarea acostamentului			
17	Sapatura mecanica cu excavator	3 zile		
18	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
19	Sapatura manuala de pamint, cu excavator			
20	Lucrari la descarcarea			
21	Finisarea (politura) manuala a platformelor	5 zile		
	2. str. Prietenia L=860 m			
	2.1. Amenajarea sistemului rutier			
22	Sapatura mecanica cu buldozer	6 zile		

23	Spor la consumurile			
24	Sapatura mecanica cu excavatorul			
25	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
26	Sapatura manuala de pamint	5 zile		
27	Lucrari la descarcarea	1 zile		
28	Nivelarea cu autogreder	3 zile		
29	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri	3 zile		
30	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri	6 zile		
31	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri			
32	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	4 zile		
33	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare			
34	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare			
35	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	1 zile		
36	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata cu bitum taiat	2 zile		
37	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (in grosime de 5.0cm ; nisip bituminos si otelo patrat se exclude)	2 zile		
38	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	4 zile		
	2.2. Consolidarea acostamentului			
39	Sapatura mecanica cu excavator	4 zile		
40	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
41	Sapatura manuala de pamint			
42	Lucrari la descarcarea			
43	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	5 zile		
	2.3. Constructia trotuarului			
44	Sapatura mecanica cu excavator	3 zile		
45	Transportarea pamintului cu autobasculanta			
46	Sapatura manuala de pamint	3 zile		
47	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare)	5 zile		
48	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor			
49	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime			
50	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare)	3 zile		
51	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr 16x32 la trotuare			
52	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare)	1 zile		
53	Repararea suprafetelor degradate la			

	imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala(nisip bituminos si otel patrat se exclude)			
54	Borduri mici, 100x20x8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	<i>1 zile</i>		

Data completării: 25.04.2023

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL