

Grafic de executare a lucrarilor – (40 zile)

1. După înregistrarea contractului – Pregatirea locului de munca (transportarea utilajului si a materialelor necesare) – **2 zile**
2. Demontarea parțială a elementelor de acoperiș și înlocuirea elementelor deteriorate ,tratament antiseptic și ignifug al lemnariei –cîte 2 zile pentru fiecare parte a acoperișului (**total 8 zile**)
3. Asterala de invelitori din scînduri brute (обрешетка) și strat suplimentar polimeric,executarea lucarnelor – 3 zile pentru fiecare parte a acoperisului – (**total 12 zile**)
4. Streașina înfundată din scînduri și vopsirea – **3 zile**
5. Lucrări de acoperire cu tablă profilată – cite 2 zile pentru fiecare parte (**total 8 zile**)
6. Montarea confecțiilor metalice diverse – **2 zile**
7. Tencuieli exterioare – **1 zile**
8. Instalarea sistemelor de jgheaburi și burlane – **3 zile**
9. Încarcarea și transportarea materialelor din grupa A – **1 zile**

Executarea graficului depinde de condițiile meteo

Director SRL MILAUR – GARANT



 I. Mitreniuc