

Obiectul Lucrări de reparație capitală
și reconstrucției funcț. medicale

Formular Cod C-2-001

Adresa Str. Dărmănești

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 03

Data 05.12.2022

1. Obiect Lucrări de reparație și reconstrucție

Lot _____

Punct de lucru Acoperișul publcușilor de muncă

2. Investitor (beneficiar) Primăria C. Godești

Responsabil tehnic atestat Reșmăreanu Nicolae

certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) SC GROUPE SRL

Diriginte de șantier atestat _____

certificatul nr. _____

4. Proiectant BPPS Cernăuți

5. Faza de lucrări supusă verificării Acoperiș, publcușilor de muncă
cu solutii antefoc și antituf

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) _____

Ap 1-4, A-C cota +3.00

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____
sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale _____

Solutii antefoc și antituf ANDI

9. Abateri de la proiect nici una

10. Data: începere 05.12.2022 finalizare 05.12.2021

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) _____

Se permite

Executant _____

Diriginte de șantier atestat _____

Investitor: _____

Responsabil tehnic atestat _____

Proiectant _____



Obiectul Lucrări de reparatii cofetel
si reconstrucție fațadă medea
Adresa S. Ghervee

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 08

Data 28.11.2022

1. Obiect Acoperis

Lot

Punct de lucru centru nou

2. Investitor (beneficiar)

Primăria C. Călugărești

Responsabil tehnic atestat

Permeuta Nicolae

certificatul nr.

PE 0184

3. Executant (anteprenor)

SC GROUPS SR

Diriginte de șantier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant

BPPS Comisia

5. Faza de lucrări supusă verificării

centru nou

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă)

At 1-2, A-C cota + 3.0

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____

sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

beton B 20

9. Abateri de la proiect

nu au fost

10. Data: începere

28.11.2022

finalizare

28.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Se permite

Executant

Investitor:

Proiectant

Diriginte de șantier atestat

Responsabil tehnic atestat



Obiectul Lucrouri de reparatii cofetel
si reconstrucii

Formular Cod C-2-001

Adresa si Hercul

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrurilor ce devin ascunse

Nr. 08

Data 28.11.2022

1. Obiect Lucrouri de reparatii cofetel
si reconstrucii

Lot

Punct de lucru Centura

2. Investitor (beneficiar) Primaria o. Ispodish

Responsabil tehnic atestat Rosmarita Niculescu
certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) JRE GROUP S R L

Diriginte de santier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPP S R L Oradea

5. Faza de lucrari supusa verificarii centura

6. Elementele de identificare (sector, portiune, cota, axa)

1-4 cota +3.00

7. Verificarile sau facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ plansele nr. _____
sau dispozitiilor de santier nr. _____ din _____

8. La executia lucrurilor au fost utilizate urmatoarele materiale

Ameliora Ade 810 86 A1

9. Abateri de la proiect nu au

fose

10. Data: incepere 28.11.2022

finalizare 28.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv daca se permite acoperirea lucrurilor ascunse)

se permite

Executant

Investitor:

Proiectant

Diriginte de santier atestat

Responsabil tehnic atestat



Obiectul Lucrari de reparati
capetole si reconstructi
Adresa S. Ghervea

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

Nr. 06

Data 25.11.2022

1. Obiect Lucrari de reparati si
reconstructi. SMF Ghervea

Lot Centura monolit cota +3.00

Punct de lucru Centura monolit cota +3.00

2. Investitor (beneficiar) Primaria C. Ghervea

Responsabil tehnic atestat Potnuta Nicol

certificatul nr. AT 0184

3. Executant (anteprenor) SRL GROUP S SRL

Diriginte de santier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPPS C. Ghervea

5. Faza de lucrari supusa verificarii Centura monolit

6. Elementele de identificare (sector, portiune, cota, axa)

Ac 1-4, A-C cota +3.00

7. Verificarile sau facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ plansele nr. _____
sau dispozitiilor de santier nr. _____ din _____

8. La executia lucrarilor au fost utilizate urmatoarele materiale

Beton B20

9. Abateri de la proiect n'a fost

10. Data: incepere _____ finalizare _____

11. Concluzii: (inclusiv daca se permite acoperirea lucrarilor ascunse)

Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de santier atestat

Responsabil tehnic atestat



Obiectul Lucrări de reparare a fetei
și reconstrucției ONT- S. Ghercevo

Formular Cod C-2-001

Adresa S. Ghercevo

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 05

Data 24.11.2022

1. Obiect Lucrări de reparare
și reconstrucție

Lot Centura monolit cota +3.00

Punct de lucru Centura

2. Investitor (beneficiar) Primăria C. Ghercevo

Responsabil tehnic atestat Kotmeida Nicolae

certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) SRL GROUPE S SRL

Diriginte de șantier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPA S Comisla

5. Faza de lucrări supusă verificării centura monolit
cota +3.00

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă)

Av A-C, 1-4, cota +3.00

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____
sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

Amatori Răi 816, A1 816

9. Abateri de la proiect nu au fost

10. Data: începere 24.11.2022 finalizare 24.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Se permite


Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de șantier atestat _____

Responsabil tehnic atestat _____



Obiectul Lucrări de
reparare capitale și reconstrucție
Adresa S. Zurevea

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 04

Data 22.11.2022

1. Obiect OMF S. Zurevea

Lot

Punct de lucru Pereți la anexa

2. Investitor (beneficiar) Primăria C. Gradishe

Responsabil tehnic atestat Normente Nicolae

certificatul nr. 0184

3. Executant (anteprenor) SC GROUPE S SRL

Diriginte de șantier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPT Comishe

5. Faza de lucrări supusă verificării Pereți din BCA anexa

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) A 3-3 - cota - 0.10

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____
sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale

bleeu BCA 30

9. Abateri de la proiect nu au fost

10. Data: începere 22.11.2022 finalizare 22.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse)

Se permite

Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de șantier atestat _____

Responsabil tehnic atestat _____



Obiectul Lucrări de reparație
capitole și reconstrucție p.m. și curățare
Adresa S. Guraiea

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 03

Data 21.11.2022

1. Obiect Lucrări de reparație capitole

Lot

Punct de lucru Sanctuar

2. Investitor (beneficiar) Primăria S. Guraiea

Responsabil tehnic atestat Domnița Nicolescu

certificatul nr. 0089

3. Executant (anteprenor) SC GROUP S SRL

Diriginte de șantier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPP Comisla

5. Faza de lucrări supusă verificării sanctuar

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) Ap 1-9, A-C cota -620

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____
sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale beton B15

9. Abateri de la proiect 21.11.2022 nu au fost

10. Data: începere 20.11.2022 finalizare 21.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) se permite

Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de șantier atestat _____

Responsabil tehnic atestat _____



Obiectul Lucrări de reparație
capetole și reconstrucție OPI Juncușca
Adresa S. Juncușca

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

Nr. 02

Data 18.11.2022

1. Obiect Lucrări de reparație
la fundele

Lot _____

Punct de lucru Fundele

2. Investitor (beneficiar) Primăria c. Juncușca

Responsabil tehnic atestat Postmeru de Nicolae

certificatul nr. 0189

3. Executant (anteprenor) SC GROUPE SRL

Diriginte de șantier atestat _____

certificatul nr. _____

4. Proiectant BPT Cimicluș

5. Faza de lucrări supusă verificării Fundele

6. Elementele de identificare (sector, porțiune, cotă, axă) AP 1-4, A-c

Armătură la fundele cota -1.20

7. Verificările sau făcut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ planșele nr. _____
sau dispozițiilor de șantier nr. _____ din _____

8. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale _____

Armătură A16, A18

9. Abateri de la proiect Nou fsc

10. Data: începere 18.11.2022 finalizare 18.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv dacă se permite acoperirea lucrărilor ascunse) _____

Se permite

Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de șantier atestat _____

Responsabil tehnic atestat _____



Obiectul Securitate de reparare cablole
si reconstructori OMT Ghera
Adresa S. Ghera

Formular Cod C-2-001

PROCES-VERBAL

de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

Nr. 01

Data 17.11.2022

1. Obiect reparare cablole

Lot

Punct de lucru fundatii

2. Investitor (beneficiar) Primaria E. Ghera

Responsabil tehnic atestat Radu Nicolae

certificatul nr. RT 0184

3. Executant (anteprenor) SC GROUP S SRL

Diriginte de santier atestat

certificatul nr.

4. Proiectant BPA or Cernusca

5. Faza de lucrari supusa verificarii fundatii

6. Elementele de identificare (sector, portiune, cota, axa) Ap 1-4, A-C
cota -1.20

7. Verificarile sau facut pe baza prevederilor din proiectul nr. _____ plansele nr. _____
sau dispozitiilor de santier nr. _____ din _____

8. La executia lucrarilor au fost utilizate urmatoarele materiale Beton B 25

9. Abateri de la proiect nici una

10. Data: incepere 17.11.2022 finalizare 17.11.2022

11. Concluzii: (inclusiv daca se permite acoperirea lucrarilor ascunse)

se permite

Executant _____

Investitor: _____

Proiectant _____

Diriginte de santier atestat

Responsabil tehnic atestat



[illegible]

Data	Condițiile meteorolo- gice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
09.12.2022	+15°	Ș'o finisat lucrul la execuția acoperirii. Lucrurile au fost executate conform proiectului
12.12.2022	+16°C	Execuția lucrului
13.12.2022	+15°C	Trotament îngrășat la asfalt. Lucrurile au fost executate conform proiectului
14.12.2022	+15°	Lucrurile înfundate cu beton din beton de rezonanță 33 m³
15.12.2022	+14°	Lucrurile confecționate metale la acoperiș, oprețire de zăpadă, entore, caime
16.12.2022	+15°	Execuția pereților și platforme monale de beton Ș'at de fundație din beton 4,8 m³
17.12.2022	+14°C	Turnarea betonului B15 la perii Lucrurile au fost executate conform proiectului Obiect m³ 4,8
19.12.2022	+16°C	Lucrurile de zăpezire la amenajarea factorului. Lucrurile au fost executate conform desenului A6

Numele brigadirului și componența brigăzii	Numele, prenumele dirigintei de șantier atestat	Semnătura organelor de control și responsabilului tehnic atestat
4	5	6
6 muncători		 Rostov 0184
6 lucrător		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184
6 muncători		 Rostov 0184

Data	Condițiile meteorologice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
11.2022	+16°C	Betonarea centurii B20 Lucrările au fost executate conform 1/3
11.2022	+15°C	Proiectul Obiectiv nr. 2
11.2022	+15°C	Execuția cofrajelor din osinoase la centura monolit cota +3.00 Lucrările au fost executate conform proiectului
11.2022	+15°C	Execuția cofrajelor din osinoase Instalarea armăturii Ar Ø16 Betonarea construcției B20 2.8 m ³
11.2022	+16°C	Montarea fascelor înglobate de beton
11.2022	+15°C	Acoperiș Execuția cofrajelor din osinoase la centura monolit cota +3.00 Lucrările au fost executate conform proiectelor Obiectiv nr. 2 120 m ² 1/3
12.2022	+16°C	Instalarea corbelor din armatură Ar Ø16. Lucrările au fost executate conform proiectelor
12.2022	+16°C	Betonarea contorei monolit B20 3.2 m ³
12.2022	+15°C	Instalarea scurtoarelor din lemn de osinoase 150x50 pentru acoperiș Lucrările au fost executate conform proiectelor. Obiectiv nr. 2
12.2022	+18°C	Prelucrarea lemnului în soluție autofix și autogrătă lacioare au fost executate conform normelor
12.2022	+16°C	Execuția asfaltei din beton de osinoase la scurtoare de lemn. Lucrările au fost executate conform desenului tehnic m ² 163
12.2022	+15°C	Șlefuitul planșei din beton de sticlă
12.2022	+16°C	Grădiniștii din beton de sticlă amplasate în jurul șindrlei Lucrările au fost executate conform proiectelor

Numele brigadirului și componența brigăzii	Numele, prenumele dirigintului de șantier atestat	Semnătura organelor de control și responsabilului tehnic atestat
4	5	6
6 muncitori		
6 muncitori		
6 lucrători		
6 muncitori		
6 lucrători		
6 muncitori		
6 muncitori		
6 muncitori		
6 lucrători		

Data	Condițiile meteorologice	Denumirea lucrărilor materialelor utilizate cu indicarea locului și volumului executat
1	2	3
15.11.2022 +16°C	16°C	Lucrări de demolare la acoperșul existent, demolare ardere, așternut structural de rezistență
16.11.2022 +18°C	18°C	Fundatii Sofotare manuale de beton la adâncime prestabilă la fundatii pentru stâlpi de sprijin. Lucrările au fost executate conform proiectului. m ³ 4.0
17.11.2022 +16°C	16°C	Turnarea betonului la fundatii colo - 1.20 Ap 1-4, A-C. Lucrările au fost executate conform proiectului. 1.35 m ³
18.11.2022 +15°C	15°C	Execuția cofrajelor din panouri din plastic pentru fundatii. Lucrările au fost executate conform proiectului Obiecte ms. Ap 3-3, A-A - C-C colo - 1.20
19.11.2022 +16°C	16°C	Instalarea corbelor din armătură Ap 016 și A 06 la fundatii Ap 3-3, A-A, C-C colo - 1.20 Lucrările au fost executate conform proiectului
20.11.2022 +18°C	18°C	Turnarea betonului în fundatii castron Lucrările au fost executate conform proiectului. s-a executat beton pe ap 3-3, A-A, C-C colo - 1.20
21.11.2022 +15°C	15°C	Trasare din blocuri BCA pe 0.3 pe pat de mortar ciment m 50 Lucrările au fost executate conform proiectului. Obiecte ms
22.11.2022 +16°C	16°C	Execuția cofrajelor din plastic pentru centura monolit colo + 2.00
23.11.2022 +17°C	17°C	Instalarea corbelor din armătură Ap 016 la centura monolit. Lucrările au fost executate conform proiectului

[illegible]

[illegible]

4. Proiectantul lucrării:

a) denumirea și sediul sau adresa unității-proiectant general și a unităților subproiectante

BAP Cimsa

b) numele și prenumele șefului de proiect

Bancov Ștefan

c) numele și prenumele proiectantului de specialitate, denumirea și sediul unităților de care aparțin

Roșeo Petru

5. Verificatorul (sau verificatorul de proiecte atestat), (numele, prenumele, nr. certificatului de atestare)

6. Executantul construcției:

a) denumirea și sediul sau adresa unității executante (antreprenor general) și, dacă este cazul, a unităților executante pentru instalațiile aferente construcțiilor

b) numele și prenumele dirigintelui de șantier atestat

c) numele și prenumele conducătorului direct al lucrărilor (șeful punctului de lucru al obiectivului)

7. Modificări intervenite în datele de la pct.1-6 (data modificării și modificarea)

8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției (numele, prenumele, nr. certificatului de testare)

9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor (numele și prenumele membrilor ei, unitatea în care muncesc)

10. Comisia de recepție finală (numele și prenumele membrilor ei și unitatea fiecăruia de muncă)

11. Data începerii execuției

12. Data aprobării recepției la terminarea lucrărilor

13. Data aprobării recepției finale

14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției

15. Alte date

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI
CENTRALIZATORUL
pieselor cuprinse în Cartea tehnică a construcției

- 1) Fișa de date sintetice;
- 2) Capitolul A*): documentația privind proiectarea;
- 3) Capitolul B*): documentația privind execuția;
- 4) Capitolul C*): documentația privind recepția;
- 5) Capitolul D*): documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp;

6) Jurnalul evenimentelor.

Capitolul A*): documentația privind proiectarea

BPP de Ciment

Capitolul B*): documentația privind execuția

Capitolul C*): documentația privind recepția

Capitolul D*): documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea și urmărirea comportării în timp

* Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosar în parte.

FIȘA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de construcție (denumire, localizare) *Clădire de apărare
cofete și reconstrucție la parter medical
1. Trivco, C. Ciment*

2. Investitorul (denumirea și sediul unității) *Primăria C. Trivco*
ONDR

3. Reprezentantii investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției (numele, prenumele, funcția, atribuția) *Parmenter Nicolae RT 0184*

CARTEA TEHNICĂ

CAPITOLUL "B"

Documentația tehnică privind execuția construcției

Înlocuirea de aparatură de laborator și
reconstrucția funcției medicale S. Teodorescu
și C. Mădăraș

(adresa obiectului)

S. Teodorescu

(localitatea, anul)