

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de amenajare a platformei(parcări) la intersecția străzilor Ion Dumeniuc și**  
**Studentilor din sectorul Ciocana, mun. Chișinău**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 – Luna Iulie
		Data
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare	01.07.2025
2.	Curățare mecanică platformă, demolare borduri și trotuare vechi	02.07.2025
3.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolat	03.07.2025
4.	Nivelare, completare manuală, taluzare, compactare strat suport	04.07.2025
5.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mari și mici	05.07.2025
6.	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă	07.07.2025
7.	Montare pavaj (prima parte – cca 180 m <sup>2</sup> ) + început rostuire	08.07.2025
8.	Montare pavaj (restul de 160 m <sup>2</sup> ) + finalizare rostuire	09.07.2025
9.	Consolidare (strat vegetal, gazon, udare) + curățenie finală + predare lucrări	10.07.2025

**\*Notă:** Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stipulat în anunțul de participare.

Data: 25.06.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”