

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 35 din „12” februarie 2024

Privind executarea lucrărilor de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr.6, mun.Chisinau efectuate în cadrul contractului de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023, încheiat între *Instituția Publică "Agenția Servicii Publice"* în calitate de Beneficiar și „*VEGA TOTAL*” SRL în calitate de Antreprenor.

1.Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, constituită în baza ordinului nr.82 din 02.02.2024 (se anexează), în următoarea componență:

Președintele comisiei: Adrian MEDVEȚCHI – șef secție construcții a DAIL;

Membrii comisiei:

Victor LUCĂȘENCO – șef adjunct secție construcții a DAIL;

Mihail PROCOP – inginer coordonator secție construcții a DAIL;

Svetlana STRATULAT – șef birou de informații și eliberare a CM nr.4;

și-a desfășurat activitatea la data de „12” februarie 2024.

Au participat la recepție în calitate de invitați:

Veaceslav ȘUMUTOVSCHI – director "VEGA TOTAL" SRL;

Ilie Guțu – diriginte de șantier "VEGA TOTAL" SRL;

2.Constatările comisiei de recepție:

a) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr.1364 din 05.12.2023 care sunt lipsă sau incomplete - anexa nr.1;

b) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023 ce nu au fost executate - anexa nr.2;

c) lista lucrărilor cuprinse în contractul de antrepriză nr.1364 din 05.12.2023 care s-au executat cu abateri - anexa nr.3. *Ușa din sticlă securizată este executată cu abateri pe înălțime, adică $H = 2470$ mm. În caietul este indicat înălțimea $H = 2050$ mm.*

3.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune lucrărilor de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr.6, mun.Chisinau spre recepție la terminarea lucrărilor.

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele:

Respectarea prevederilor caietului de sarcini și contractului de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023;

NOTĂ: Perioada de execuție a lucrărilor, conform contractului este până la 25.12.2023.

5.Comisia de recepție recomandă următoarele:

a recepționa lucrările de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr.6, mun.Chîșinău spre recepție la terminarea lucrărilor.

6.Prezentul proces-verbal,conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi „12” februarie 2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Adrian MEDVEȚCHI

Membrii comisiei: Victor LUCĂȘENCO

Mihail PROCOP

Svetlana STRATULAT



Au participat în calitate de invitați:

Veaceslav ȘUMUTOVSCHIU

Ilie GUȚU



7. Lucrările de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr.6, mun.Chîșinău , sunt:

TRANSMISE:
ANTREPRENOR:

„VEGA TOTAL” SRL

director,

Veaceslav ȘUMUTOVSCHIU



PRIMITE:
BENEFICIAR:

I.P. ”Agenția Servicii Publice”

director, Mircea EȘANU





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN

02.02.2024

Chișinău

Nr. 82

Cu privire la recepția lucrărilor de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr. 6, mun. Chișinău

În temeiul prevederilor punctului 27 din Statutul Agenției Servicii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314/2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice, precum și în conformitate cu prevederile punctelor 2.5 și 2.6 ale Contractului de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023 privind achiziția lucrărilor prin procedura de achiziții publice de valoare mică (*numit în continuare - Contract*), în legătură cu finalizarea lucrărilor de reparație în scopul de a crea back- oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr. 6, mun. Chișinău,

ORDON:

1. Se constituie Comisia de recepție a lucrărilor de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr. 6, mun. Chișinău în următoarea componență:

Președintele comisiei: Adrian MEDVEȚCHI, șef al Secției construcții (SC) a Direcției asigurare infrastructură și logistică (DAIL);

Membrii comisiei:

- Victor LUCAȘENCO, șef adjunct al SC a DAIL;
- Mihail PROCOP, inginer coordonator al SC a DAIL;
- Svetlana STRATULAT, șef al Biroului de Informații și Eliberare nr. 4, Secția teritorială nr. 10 a Direcției reglementare prestări servicii a Departamentului management servicii publice.

2. Se stabilește pentru ziua de 01.02.2024 demararea procedurii de recepție a lucrărilor de reparație și se dispune notificarea executantului lucrărilor la Contract (Antreprenor) despre data nominalizată.

3. Comisia va examina îndeplinirea lucrărilor de reparație în conformitate cu prevederile contractului în privința respectării termenelor de execuție și a calității, precum și a exigențelor esențiale prevăzute de actele normative.

4. Comisia va întocmi Procesul-verbal de recepție a lucrărilor de reparație, consemnând obiecțiile și concluziile, concomitent cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea acesteia.

5. Prezentul ordin va fi adus la cunoștința subdiviziunilor cointeresate.

6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ștefan Ciorici, șef al Direcției asigurare infrastructură și logistică.

Director

Mircea EȘANU

Anexa nr.1
la Proces-verbal nr. 35
din 12.02. 2024

Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023 care
sunt lipsă sau incomplete

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.			
2.			
3.			

Responsabil tehnic



Mihail PROCOP



Diriginte de șantier



Ilie GUȚU





Anexa nr.2
la Proces-verbal nr. 35
din 12.02. 2024

Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023
ce n-au fost executate

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1	Pereți dispărâtori din sticlă securizată, grosimea 10 mm, lungimea 1080 mm, înălțimea 2435 mm S= 2, 63 m.p. (1 buc)	Ilie Guțu diriginte de șantier	05.02.2024

Responsabil tehnic  **Mihail PROCOP**

Diriginte de șantier  **Ilie GUȚU**



Lista
lucrărilor cuprinse în Contractul de antrepriză nr. 1364 din 05.12.2023 care
s-au executat cu abateri

nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Responsabil	Termen
1.	<i>Ușa din sticlă securizată este executată cu abateri pe înălțime, adică H= 2470 mm. În caietul este indicat înălțimea H=2050 mm.</i>		

Responsabil tehnic  Mihail PROCOP

Diriginte de șantier  Ilie GUȚU



PROCES VERBAL DE CONSTATARE

25.12.2023

or.Chişinău

Comisia în următoarea componență:

Reprezentanții beneficiarului:

Adrian Medvetchi – șef secția construcții a DAIL;

Victor Lucasenco – sef adjunct sectia constructii a DAIL;

Mihail Procop – inginer-coordonator SC a DAIL;

Svetlana Stratulat – șef birou de informații și eliberare a CM nr.4;

Reprezentantii antreprenorului:

Veaceslav SUMUTOVSCHI – director "VEGA TOTAL" SRL;

Ilie Gutu – diriginte de șantier "VEGA TOTAL" SRL;

În cadrul executării lucrărilor de reparație în scopul de a crea back-oficiu în cadrul CM 4 din str. Decebal, nr.6, mun.Chişinău, conform contractului de deţinere nr.1364 din 05.12.2023 încheiat cu „VEGATOTAL” SRL, comisia a constatat că pînă la data de 25.12.2023 sunt executate sau neexecutate următoarele lucrări.conform Caietului de sarcini:

Sunt executate lucrările:

poz.1 Demontarea tavanului din panouri tip,,Armstrong,,

poz.2 Montarea stîlpilor din inox 60x 60 mm,h= 3,96 mm.

Rigla din inox 60x60 mm, L=12,0 m – 2,0 buc.

Nu sunt executate lucrările:

poz.3 Uși din sticlă securizată 2050x900x10 mm- 1buc S= 1,85 m.p.

poz.2 Pereti despărtitori din sticlă securizată S= 28,70 m.p.

poz.4 Broasca pentru ușa din sticla securizată – 1,0 buc.

poz.5 Tavane suspendate tip „Armstrong,, S= 16,00 m.p.

poz.6 Corp de iluminat, tip LED,48 W 3300-5000 K 60 x60 cm – 4,0 buc

poz.7 Întrerupător cu 2 clape – 1,0 buc

poz.8 Introducerea conductorilor – 15,0 m

poz.9 Teavă viniplast, d=25 mm – 15,0 m

poz.10 Cablu VVGng-LS-3x1,5 – 15,0 m

Suma estimativă a lucrărilor executate, constituie **– 57 785,0 lei cu TVA**

Suma estimativă a lurărilor neîndeplinite, constituie – 91 401,0 lei cu TVA

Perioada de executie a lucrărilor, conform contractului este până la 25.12.2023.

Reprezentantii beneficiarului: „Agentia Servicii Publice”

Adrian Medvetchi

Victor Lucaşenco

Mihail Procop

Svetlana Stratulat

Reprezentantii antreprenorului: „VEGA TOTAL” SRL

Veaceslav SUMUTOVSCHI

Ilie Gutu – diriginte de santier