

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a Instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente p/u îndepărtarea materiei gazoase reziduale și echipament primar de stingere a incendiilor în depozitele de arhivă nr.2, nr.4 și nr.6 ale Agenției Naționale a Arhivelor din str.Gh.Asachi nr.67/B

AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR

2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Gh. Asachi nr.67 bl.B

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Graficul de executie Zile lucratoare
1.	Organizare de șantier Agentia Nationala a Arhivelor	5
2.	Lucrari de trasare cablaj pentru sistemul de stingere Arhiva Nr 2	10
3.	Lucrari de trasare cablaj pentru sistemul de stingere Arhiva Nr 4	10
4.	Lucrari de trasare cablaj pentru sistemul de stingere Arhiva Nr 6	10
5.	Lucrari de trasare tub aspiratie Arhiva Nr 2	10
6.	Lucrari de trasare tub aspiratie Arhiva Nr 4	10
7.	Lucrari de trasare tub aspiratie Arhiva Nr 6	10
8.	Lucrari de instalare Baloane cu gaz Arhiva Nr 2	5
9.	Lucrari de instalare Baloane cu gaz Arhiva Nr 4	5
10.	Lucrari de instalare Baloane cu gaz Arhiva Nr 6	5
11.	Lucrari de conectare relee si testare semnale Arhiva Nr 2	5
12.	Lucrari de conectare relee si testare semnale Arhiva Nr 4	5
13.	Lucrari de conectare relee si testare semnale Arhiva Nr 6	5
14.	Programare si testare a sistemului inclusiv Arhivele 1, 3, 5	15
15.	Pregatirea documentatiei executive si instructiunilor	5
16.	Predarea sistemului	2
TOTAL		117

Semnat: _____

Nume: Blaja Irina

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: ABI-Grup S.R.L.