

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lotul nr. 1 - Reparația capitală a acoperișului Școlii Soporțive

30 zile (in cazul incare conditiile climaterice vor fi favorabile, daca condițiile vor fi nefavorabile, graficul se va extinde minim cu 7 zile)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul 2026
		Luna august – septembrie .				
		1	2	3	...	n
1.	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	3 zile				
2.	Desfaceri pardoseli reci din beton Desfaceri tencuieli Demolare betoane vechi Transportul demolarilor	4 zile				
3.	Tencuieli interioare si exterioare scliviste Montare plase sudate Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii...	3 zile				
	Repararea stratului suport+montarea plasei sudate.	3 zile				
	Repararea stratului suport+montarea plasei sudate.	2 zile				
...	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie..	3 zile				
	Incleierea membranelor (I strat).	5 zile				

	Incleierea membranei bituminoase (II strat)	5 zile				
	Gura de scurgere+ accesoriiile	1 zile				
	Incarcarea si transportarea deseurilor	1 zile				

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**