

PLANUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PE ȘANTIER

LOC DE MUNCA : SANTIER ÎN LUCRU								
POST / POSTURILE DE LUCRU : SEF SANTIER, ZIDAR – ZUGRAV, DULGHER, MECANIC UTILAJ, SOFER, MUNCITOR NECALIFICAT INSTALATOR SI LACATUS MECANIC, SUDOR								
Nr. crt.	RISCURI EVALUATE	MĂSURI (TIPUL MĂSURII)				ACȚIUNI ÎN SCOPUL REALIZĂRII MĂSURII	TERMEN DE REALIZARE	PERSOANA CARE RĂSPUNDE DE REALIZAREA MĂSURII
		MASURI TEHNICE	MASURI ORGANIZATORICE	MASURI IGIENICO-SANITARE	MASURI DE ALTA NATURĂ			
0.	1.	2.				3.	4.	5.
1.	Alunecarea la același nivel	Caile de acces vor fi menținute în perfectă stare de funcționare și curățenie	Dotarea cu EIP. Monitorizarea stării de sănătate. Asigurarea instruirii pe linie SSM.	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare	-	Alocarea fondurilor materiale necesare	Permanent	Administrator
2.	Cadere de la înălțime	Schelele, scările, instalațiile tip colivie vor fi verificate zilnic. Se va urmări : - să fie autorizate ISCIR ; - să fie dotate cu centuri de siguranță ; - să fie instalate numai sub supravegherea șefului de șantier.	Dotarea cu EIP. Monitorizarea stării de sănătate. Asigurarea instruirii pe linie SSM.	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare de prim ajutor.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare	Permanent	Administrator
3.	Lovituri, tăieturi, zgarieturi, întepături	Cunoașterea respectarea și aplicarea măsurilor de securitate a muncii în scopul prevenirii riscurilor de accidentare	Monitorizarea stării de sănătate. Asigurarea instruirii pe linie SSM. Dotarea cu EIP.	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare de prim ajutor.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Permanent	Administrator
4.	Electrocutare	Verificarea și măsurarea d.p.d.v. al continuității la centura de împământare a tuturor echipamentelor tehnice. Cunoașterea respectarea și aplicarea măsurilor de securitate a muncii în scopul prevenirii riscurilor de accidentare.	Colaborarea societății cu personal autorizat pentru efectuarea verificărilor din punct de vedere electric - Iluminat artificial cu 12 V - 24 V	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare de prim ajutor.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Permanent	Administrator
5.	Căldură, foc	Cunoașterea respectarea și aplicarea masu-	Monitorizarea stării de sănătate Asigurarea	Se va controla și completa conținutul truselor	-	Alocarea fondurilor materiale	Permanent	Administrator

		rilor de securitate a muncii în scopul prevenirii riscurilor de accidentare	instruirii pe linie SSM Dotarea cu EIP.	sanitare de prim ajutor.		necesare.		
6.	Praf, pulberi și alte noxe în aer;	Aerisirea corespunzătoare a locului de muncă ; Dotarea cu echipament de exhaustare ; Verificarea periodică a nivelului de noxe ;	Dotarea cu echipament de protecție(EIP) Monitorizarea stării de sănătate Asigurarea instruirii pe linie SSM	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare de prim ajutor.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Periodic	Administrator
7.	Condiții meteo	Pe timp friguros asigurarea unui spațiu încălzit în șantier ; Curățirea căilor de acces de gheață, zăpadă și împastirea de material antiderapant ;	Aplicarea măsurilor stabilite de OUG 99/2000. Dotarea cu EIP - pelerină, scurtă imblănită, salopetă conform anotimpului.	Organizarea activităților vizând reducerea timpului de expunere a lucrătorilor la temperaturi extreme sau la fenomene meteo periculoase.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Periodic	Administrator
8.	Prăbușire obiecte, strivire	Semnalezarea și îngrădirea spațiilor din jurul macaralelor, lucru cu sudură, spații de depozitare.	Dotarea cu EIP. Asigurarea instruirii pe linie SSM.	Se vor instrui cel puțin 2 lucrători privind acordarea primului ajutor	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Permanent	Administrator
9.	Surpare maluri	Întărirea cu parapet a malurilor șanturilor și interzicerea depozitării pământului la o distanță mai mică de 1,5m de malul șantului ;	Dotarea EIP. Asigurarea instruirii pe linie SSM.	Se vor instrui cel puțin 2 lucrători privind acordarea prim ajutor.	-	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Permanent	Administrator
10.	Intunec, ceață, vizibilitate redusă;	Asigurarea vestelor reflectorizante ; Asigurarea de lanterne ; Iluminat suplimentar cu tensiune de 24 V ;	Prelucrarea semnalelor de avertizare	Se va controla și completa conținutul truselor sanitare	Semnalezarea și suplimentarea și chiar dirijarea circulației ;	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Periodic	Administrator
11.	Incendii, catastrofe	Asigurarea stingătoarelor ; Asigurarea hidranților ; Verificarea căilor de evacuare zilnic ;	Asigurarea instruirii pe linie SSM și SU Prelucrarea semnalelor de alarmare ;	Se vor instrui cel puțin 2 lucrători privind acordarea primului ajutor.	Prelucrarea Planului de evacuare.	Alocarea fondurilor materiale necesare.	Periodic	Administrator

AVIZAT COMITET DE PERSOANĂ RESPONSABILĂ DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATEA MUNCII SAU ADMINISTRATOR: _____

PLANUL DE CONTROL AL CALITĂȚII

1.1. Declaratia conducerii societatii

În acord cu hotărârile tuturor membrilor, asociaților și personalului desemnat cu responsabilități în cadrul societății, conducerea societății comerciale _____ a

decis implementarea unui sistem de asigurare a calității în activitatea proprie societății.

Obiectivul principal al conducerii este acela de a realiza / antreprenoria lucrări de înaltă calitate, în conformitate cu cerințele clienților noștri, cu legislația și normativele în vigoare pentru segmentul de activitate al societății, și în același timp în condiții de eficiență și profitabilitate pentru societate.

Acest lucru se realizează acordând o importanță deosebită tuturor cerințelor și opiniilor exprimate de părțile interesate: clienți, furnizori, angajați, societate.

Tot personalul societății este implicat în procesul de asigurare, dezvoltare și îmbunătățire permanentă a sistemului de management al calității, în scopul satisfacerii cerințelor și așteptărilor fiecărui client.

Însușirea și respectarea de către toți salariații și colaboratorii / subcontractorii societății a măsurilor introduse, sunt esențiale pentru menținerea competitivității societății pe piață și în același timp pentru satisfacerea cerințelor materiale și profesionale ale personalului.

Eficiența activității societății în scopul atingerii obiectivelor propuse, este garantată de Directorul General prin:

- implicarea totală a conducerii societății ;
- motivarea personalului societății în scopul realizării obiectivelor propuse ;
- asigurarea unui mediu de lucru optim și stimulativ, în vederea dezvoltării capacităților și performanțelor ;
- asigurarea resurselor adecvate de lucru ;
- acces la sisteme informatice performante ;
- utilizarea de tehnologie performantă în domeniu
- actualizarea și însușirea permanentă a noilor procese tehnologice în domeniu ;
- actualizarea și însușirea permanentă a noilor reglementări în domeniu ;
- promovarea consecventă a imaginii societății

Conducerea societății analizează periodic politica și obiectivele societății în domeniul calității, acestea fiind actualizate și adecvate permanent scopurilor propuse, pentru a se răspunde prompt și eficient cerințelor și așteptărilor tuturor părților: clienți, furnizori, angajați.

Totodată, societatea pune accent pe parteneriate cu furnizori de servicii și produse a căror calitate este atestată și certificată, deoarece calitatea serviciilor oferite clienților noștri este condiționată de calitatea serviciilor și produselor utilizate.

În vederea realizării acestor obiective, conducerea societății a hotărât stabilirea și menținerea unui sistem eficient și asigurator de asigurare a calității, planificat și dezvoltat în concordanță cu funcțiile, atribuțiile și responsabilitățile desemnate / existente în societate.

Sistemul asigură determinarea și concretizarea în practică a conformității lucrărilor executate, cu cerințele contractuale și cu legislația / reglementările aplicabile pentru segmentul de activitate al societății, privind cerințele de calitate și garanție.

Documentele sistemului calității, manualul calității și procedurile de sistem, descriu modul de structurare a sistemului calității și măsurile concrete de realizare a cerințelor, astfel încât să se asigure conformitatea cu standardul de asigurare a calității ales drept referință și cu reglementările legale și tehnice în vigoare.

Conducerea societății a decis ca reprezentantul managementului cu calitatea va fi Directorul General, iar pentru gestionarea problemelor legate de elaborarea, implementarea și verificarea sistemului calității, conducerea societății a numit pe D-nul care va îndeplini funcția de Responsabil cu asigurarea calității.

Responsabilul cu asigurarea calității este direct subordonat Directorului General.

În numele meu și al societății, vă încredințez că vom depune toate eforturile pentru alocarea resurselor morale și logistice necesare implementării și funcționării eficiente a sistemului calității adoptat.

1.2. Obiectivele privind asigurarea calității

Pentru realizarea politicii privind calitatea, exprimată de conducerea societății pentru realizarea obiectivului / lucrării nominalizate, au fost definite următoarele:

- a. stabilirea canalelor de informare optime, in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor, instructiunilor, dispozitiilor, inregistrarilor, etc. ;
- b. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta ;
- c. identificarea clara a cerintelor clientului, si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform, aceste cerinte ;
- d. asigurarea ca serviciile, utilajele, materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate, si totodata cu legislatia, reglementarile si normativele tehnice aplicabile ;
- e. analiza regulata a sistemului managerial, in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate.

1.3. Organizare

Pentru planificarea, implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele contractului, proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat, precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate, conducerea societatii nominalizeaza urmatoorii factori de coordonare, conducere si control a lucrarilor: diriginte de santier, responsabil ethnic, maestrul responsabil.

1.4. Responsabilitati si competente generale privind asigurarea calității.

Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.

Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea, responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa:

- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului / lucrarii asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei, reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii ;
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive si corective;
- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatarii serviciilor / produselor neconforme ;
- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente, sau (dupa caz) dintre colaboratorii (furnizori, prestatori).

Director general _____

Operator economic _____

Planul de Management de Mediu (De atenuare a impactului asupra mediului)

Măsurile de protecție a mediului înconjurător în cadrul lucrărilor de construcție a sistemului de management integrat al deșeurilor sunt descrise în Planul de Management de Mediu (PMM). Pentru a asigura implementarea efectivă a măsurilor de atenuare a impacturilor, este necesar atât supravegherea imparțială a tuturor lucrărilor care pot afecta mediul înconjurător cât și raportarea sau documentarea acțiunilor privind implementarea PMM.

Planul de Management de Mediu

Factorul de mediu	Măsuri de atenuare a impactului	Implementare	Răspundere pentru coordonare
	FAZA DE CONSTRUCȚIE FAZA DE OPERARE FAZA POST-OPERARE		
Deșeuri și substanțe periculoase	colectarea și depozitarea separată a deșeurilor/substanțelor periculoase, - Transportarea deșeurilor periculoase la întreprinderi specializate pentru reciclare, tratare sau depozitare permanentă	Antreprenor	Antreprenor
Materiale de construcție	- Păstrarea și stocarea materialelor de construcții în zone stabilite, cu acordul autorităților sau persoanelor individuale, - Asigurarea măsurilor de prevenire a scurgerilor de pe suprafețele depozitate cu materiale de construcție pentru a preveni poluarea solului și a apelor de suprafață și subterană	Antreprenor	Antreprenor
Apa	prevenirea și controlul poluării, - întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de transport și construcție, - manipularea și transportul materiilor prime excavate, stocarea temporară a materialelor în spații special amenajate pentru aceasta și în condiții corespunzătoare etc, - prevenirea și controlul poluării prin levigat: proiectarea și instalarea barierei geologice artificiale, a sistemului de izolație și de drenare în conformitate cerințele naționale, - construcția rigolelor de evacuare a scurgerilor. - Construcția rețelei de monitorizare	Antreprenor	Antreprenor
Aerul atmosferic	- utilizarea echipamentului cu emisii reduse de substanțe nocive, - controlul lucrărilor de excavare, al autovehiculelor și al echipamentelor de construcții - spălarea roților vehiculelor înainte de părăsirea amplasamentului	Antreprenor	Antreprenor
Solul și subsolul	Asigurarea decopertării, depozitării/păstrării și utilizării raționale a stratului de sol fertil, - prevenirea și controlul poluării, - întreținerea corespunzătoare a echipamentelor de transport și construcție, - manipularea și transportul materiilor prime excavate, stocarea temporară a materialelor în spații special amenajate pentru aceasta și în	Antreprenor	Antreprenor

	condiții corespunzătoare etc, - prevenirea și controlul poluării prin levigat: proiectarea și instalarea barierei geologice artificiale, a sistemului de izolație și de drenare; în conformitate cerințele naționale		
Zgomot și vibrații	Echiparea tuturor echipamentelor mecanice și a utilajelor cu mecanisme de reducere a zgomotului, precum amortizoare de zgomot pentru reducerea eficientă a sunetelor, în strictă conformitate cu reglementările aplicabile, - Dacă este posibil, folosirea echipamentelor grele numai în timpul zilei, - Terminarea lucrărilor la orele stabilite (de exemplu, lucru în timpul zilei) și evitarea creșterii zgomotelor în timpul orelor de vârf, - Izolarea echipamentelor de construcție care generează zgomote/vibrații excesive	Antreprenor	Antreprenor
Deșeuri și substanțe periculoase	Elaborarea planului de gestionare a deșeurilor periculoase, - Colectarea și stocarea temporară a deșeurilor, - Transportarea deșeurilor la organizații care reciclează sau prelucrează deșeurile		

Semnătura persoana responsabilă _____

Din data de _____

GRAFIC EXECUTARE LUCRĂRI

Modernizarea incaperilor la Colegiul Mateevici

Nr.	Activitate	Luna I				Luna II			
		I	II	III	IV	I	II	III	
1	Organizare de șantier								
2	CORIDOR								
2.1	Lucrări de demontare și desfacere								
2.2	Montarea asterelii								
2.3	Montarea tavanului								
2.4	Montarea rețea de încălzire și electricitate								
2.5	Alte lucrări								
3	Cabinete 23, 25, 26								
3.1	Lucrări de demontare și desfacere								
3.2	Montarea asterelii								
3.3	Montarea tavanului								
3.4	Montarea ușilor								
3.5	Montarea rețea încălzire și electricitate								
3.6	Alte lucrări								
3.7.	Instalare utilaje necesare, Finalizare lucrări								
4	Predarea-primirea obiectului								

Ofertant _____

Director _____

Semnatura _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Aparat de sudat electric	1	da	
2.	Ciocan perforator	2	da	
3.	Ciocan pneumatic	2	da	
4.	Compactor vibrant	1	da	
5.	Compresor mobil	1	da	
6.	Duspozitive de măsurat	6	da	
7.	Ferestrau electric circular	2	da	
8.	Malaxor pentru mortar	1	da	
9.	Mașină de șlefuit	2	da	
10.	Mașină de tăiat teracota	2	da	
11.	Mixer electric	3	da	
12.	Ferestrau mecanic	2	da	
13.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	1	da	
14.	Masina de gaurit electrica	1	da	
15.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	1		da
16.	Masina de perforat cu burghiu vidia	1	da	
17.	Autobasculanta cu bord -5t	1		da

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul de personal	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	superioare	18	1	
2.	Inginer-șef	superioare	12	1	
3.	Maiștri	superioare	10	1	
4.	Zidari	specializate	de la 3 la 9	2	
5.	Dulgher	medii	8	1	
6.	Electrici	superioare	de la 2 la 11	3	
7.	Zugravi	specializate	de la 1 la 6	4	
8.	Montatori	specializate	9	1	
9.	Finisori	Specializate	7	1	
10.	Muncitor deservire CM	medii	de la 1 la 15	2	
11.	Tencuitori	medii	de la 3 la 10	3	
12.	Instalatori	specializate	6	2	
13.	Muncitori fără calificare	medii	de la 3 la 5	5	

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

PLAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PROVENITE DIN ACTIVITĂȚILE DE CONSTRUCȚIE

1.1. Prevenirea generării deșeurilor în etapele proiectului Prevenirea și minimizarea producerii de deșeuri trebuie realizate începând cu faza de proiectare a construcției și continuând cu achiziționarea materialelor și construcția efectivă, prin măsuri precum:

- Evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă și care presupun un timp mai mare de execuție;
- evitarea demolărilor inutile, prin evaluarea atentă a structurilor deja existente și încercarea integrării acestora în noul proiect;
- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;
- alegerea unor soluții de execuție care să presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate;
- utilizarea unor materii prime și tehnologii „prietenoase față de mediu”, ca de exemplu: izolații din materii prime precum lâna de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele și tencuieli ecologice s.a.
- alegerea unor procese de demolare controlată care să permită recuperarea și valorificarea unor materiale de construcții, precum lemnul, cărămidile, tâmplăria etc.
- utilizarea, pe cât posibil, a construcțiilor modulare, „prefabricate” care să diminueze cantitatea de deșeuri produsă atât pe șantier, cât și de către furnizori, și care să permită și o dezasamblare ulterioară mai ușoară;
- adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru va aduce beneficii atât firmei de construcții, cât și furnizorilor;
- depozitare și manipulare atentă a materialelor pe șantier

1.2. Gestionarea deșeurilor obiectivele de gestionare a deșeurilor specifice proiectului;

- minimizarea efectelor negative ale producerii și gestionării deșeurilor asupra sănătății locuitorilor și asupra mediului;
- reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii lor;
- favorizarea punerii în practică a ierarhiei deșeurilor.

1.3. Metodele de prevenire propuse;

- evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă și care presupun un timp mai mare de execuție;
- calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale;
- utilizarea unor materii prime și tehnologii „prietenoase față de mediu”

1.4. Modul de folosire a materialelor de construcție;

Betonul se folosește la elemente de suprastructura și fundații. Fierul beton se folosește la armarea betonului pentru elemente structurale. Zidăria se folosește la pereții de compartimentare, sau ca umplutura în zonele nestructurale. Lemnul se folosește la structura acoperusului și cofrajele din timpul construcției. Polistirenul se folosește la placarea peretilor pentru eficiența energetică.

1.5. Modul de gestionare - incluzând descrierea detaliată a cantităților și metodelor propuse precum reutilizare inclusiv reutilizarea în situ, reciclare, valorificare, eliminare;

Plasticul rezultat din ambalajele materialelor de construcții se va depozita în containerele pentru deșeuri din incinta șantierului și ulterior se va prelua de firme autorizate în colectarea deșeurilor.

Hartia și cartonul rezultate din ambalajele materialelor de construcții se va depozita în containerele pentru deșeuri din incinta șantierului și ulterior se va prelua de firme autorizate în colectarea deșeurilor.

Lemnul se va depozita în incinta șantierului urmând a se refolosi în situ la realizarea diverselor cofraje sau panouri.

Polistirenul se va depozita în incinta șantierului și ulterior se va refolosi în situ pentru diverse placări sau amestecat în compoziția betonului pentru pardoseli.

1.6. Generarea și gestionarea deșeurilor din construire

Deșeurile din construcții și demolări reprezintă deșeurile rezultate din activități precum construcția de clădiri și obiective de infrastructură, construcția și întreținerea căilor rutiere, demolarea totală sau parțială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură, putând include: • materiale rezultate din construcții și demolări clădiri –

ciment, cărămizi, țigle, ceramică, roci, ipsos, plastic, metal, fontă, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, soluții de lăcuit/vopsit/izolante, materiale de construcții cu termen de valabilitate expirat; • materiale rezultate din construcția și întreținerea drumurilor-smoală, nisip, pietriș, bitum, piatră construcții, substanțe gudronate, substanțe cu lianți bituminoși sau hidraulici; • materiale excavate în timpul activităților de construire, dezafectare, dragare, decontaminare etc.-sol, pietriș, argilă, nisip, roci, resturi vegetale.

1.7. Prevenirea generării deșeurilor în etapele proiectului. Prevenirea și minimizarea producerii de deșeuri trebuie realizate începând cu faza de proiectare a construcției și continuând cu achiziționarea materialelor și construcția efectivă, prin măsuri precum: • Evitarea soluțiilor de execuție care presupun utilizarea unei cantități mai mari de materie primă șicare presupun un timp mai mare de execuție; • evitarea demolărilor inutile, prin evaluarea atentă a structurilor deja existente și încercarea integrării acestora în noul proiect; • calcularea cât mai exactă a necesarului de materiale; • alegerea unor soluții de execuție care să presupună utilizarea de materiale reciclate sau recuperate; • utilizarea unor materii prime și tehnologii „prietenoase față de mediu”, ca de exemplu: izolații din materii prime precum lână de oaie, plăci din fibră de lemn, vopsele și tencuieli ecologice s.a. • alegerea unor procese de demolare controlată care să permită recuperarea și valorificarea unor materiale de construcții, precum lemnul, cărămizile, tâmplăria etc. • utilizarea, pe cât posibil, a construcțiilor modulare, „prefabricate” care să diminueze cantitatea de deșeuri produsă atât pe șantier, cât și de către furnizori, și care să permită și o dezasamblare ulterioară mai ușoară; • adoptarea unor politici de returnare a ambalajelor către furnizorii de materiale – acest lucru va aduce beneficii atât firmei de construcții, cât și furnizorilor; • depozitare și manipulare atentă a materialelor pe șantier.

1.8. Modalitatea prin care planul de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de construire și/sau desființare se integrează în planul local de gestionare a deșeurilor. Nu există un plan local de gestionare al deșeurilor provenite din activitățile de construire și/sau desființare. Deșeurile rezultate din șantier se vor depozita în zonele de depozitare intermediară/temporară a deșeurilor ce vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva patrunderii neautorizate și dotate cu containere / recipiente / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor pentru care se impune acest lucru iar evacuarea acestora din incinta șantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate și numai la gropi de gunoi autorizate.

Director general _____