

Formular F3.3
Grafic de execuție a lucrărilor
Reparația capitală a acoperișului școlii Primare nr.21 din mun. Bălți anul 2021

Blocurile A,A1,A2,A3,B,C,D,E						
Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021 (luni)				
		1 lună	2 lună	3 lună	4 lună	
Organizare de șantier	3 zile	3 zile				
Lucrări de demolare	20 zile	10 zile	10 zile			
Construcția șarpantei acoperișului cu ancorarea și cu toate prevederile din proiect	45 zile	23 zile	22 zile			
Construcția învelitorii acoperișului,inclusiv oritorii de zăpadă,șandramaua	45 zile	10 zile	20 zile	15 zile		
Construcția straturilor termoizolante	20 zile		20 zile			
Construcții coșurilor de ventilare	30 zile	15 zile	15 zile			
Instalarea jgheburilor,burlanelor,scărilor	15 zile		10 zile	5 zile		

Total termenul de execuție a lucrărilor: 75 zile

Semnăt: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”