

Grafic de executie																				
"Lucrări de reparații capitale la "Modernizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică pentru I.P. Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" str.Stefan cel Mare, nr.81, mun. Balti""																				
NR.	Denumirea lucrării	ANUL 2025																		
		1			2			3			4			5			6			
1	Obținerea permisiunilor de începere a lucrărilor	■																		
2	Organizarea de santier, livrarea produselor și echipamentelor la șantier	■																		
3	Lucrări de demontare a sistemelor existente	■	■	■	■															
4	Montarea conductelor și armăturilor pentru sistemul de încălzire			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Montarea radiatoarelor și fittingurilor				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Lucrări de grunduire și vopsire											■	■	■	■					
7	Lucrări de izolare a conductelor											■	■	■	■					
8	Lucrări de montarea a Punctului Termic Individual										■	■	■	■	■	■	■	■		
9	Montarea echipamentului electric al Punctului Termic																■	■	■	
10	Montarea articolelor sanitare																		■	■
11	Încercări și verificări, punerea în funcțiune																		■	■
12	Recepția la terminarea lucrărilor																			■

Durata "Lucrări de reparații capitale la "Modernizarea sistemului de aprovizionare cu energie termică pentru I.P. Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" str.Stefan cel Mare, nr.81, mun. Balti"" - 6 luni

Semnat

Nume Maracuța Veronica
 Funcția Inginer Secția Tehnică
 Denumirea firmei AM Sisteme SRL