

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația trotuarelor de ambele părți ale drumului central, pe segmentul cuprins între
centru și Biserica din localitate
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
1.	Mobilizare șantier, trasare, organizare		Săptămîna 2		
2.	Săpături mecanice, evacuare, transport materiale demolate		Săptămîna 2		
4.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici (prima etapă circa 870 m.l.)		Săptămîna 3		
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (prima etapă)		Săptămîna 3-4		
5.	Așternere strat sub borduri + montare borduri mici (a doua etapă circa 870 m.l.)		Săptămîna 4	Săptămîna 1	
	Strat drenant + strat de fundație din piatră spartă (a doua etapă)			Săptămîna 2	
6.	Montare pavaj (prima parte) – cca 1044,0 m ²) + început rostuire			Săptămîna 2-3	
8.	Montare pavaj (restul de 1044 m ²) + finalizare rostuire			Săptămîna 4	Săptămîna 1-2
9.	Curățenie generală, demontare organizare de șantier Închidere și predare lucrări către beneficiar				Săptămîna 2

*Notă: Lucrările vor fi executate conform caietului de sarcini și conform termenului stabilit în Anunțul de participare (pct.11)

Data: 01.09.2025

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”