

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișurilor la pavilioane la Grădinița de copii nr. 30

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		Noiembrie	Noiembrie	Decembrie	Decembrie	Decembrie
1.	Lucrări pregătitoare și demontări	2-8 zile după semnarea contractului				
2.	Executarea structurii noi din lemn		Zilele 9-18 zile			
3.	Montarea învelitorii din tablă profilată			Zilele 19-29		
4.	Montarea elementelor de finisare și evacuare a apei				Zilele 30-38	
5.	Curățenie finală și recepția lucrărilor					Zilele 39-45

Nume: Florea Nicoleta

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SMART BUILD S.R.L.

Semnatura: