

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a veceului public în scuarul Maria Drăgan
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023					
		Zile					
		1-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
1.	Organizare de șantier Lucrări de demontare.	+					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de terasament. Montarea cofrajelor. Lucrari de armare si betonare.	+					
3.	Categoria de lucrări: Montarea sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare (rețele exterioare). Montarea sistemului de alimentare cu energie electrica.		+	+			
4.	Categoria de lucrări: Confectionarea si montarea constructiei modulare. Instalarea tîmplărilor			+	+		
5.	Categoria de lucrări: Montarea sistemului electric si de iluminat interior. Montarea utilajului tehnico-sanitar.					+	+
6.	Categoria de lucrări: Amenajarea teritoriului.						+

Semnat electronic:

Nume/prenume: Onu Gheorghe

Funcția în cadrul companiei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "GREEN ENGINEERING" SRL