

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de construcție a zonei de recreere de recreere "Scurul (parcul) Ștefan cel Mare și Sfânt" situat în mun. Chișinău, com. Bubuieci”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Lunile											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„, Lucrări de construcție a zonei de recreere de recreere "Scurul (parcul) Ștefan cel Mare si Sfânt" situat în mun. Chișinău, com. Bubuieci”,- 3 luni din data înregistrării Contractului de către Trezoreria de stat.													
1	Amenajarea teritoriului (Demolari, decopertări, transport pământ) 15 zile												
2	Execuție carosabil / trotuare / parări 20 zile												
3	Trotuar parc (inclusiv betoane, pavaj, borduri, cofraje, dale cauciuc etc.) 25 zile												
4	Zona verde (strat de nisip, pământ vegetal, semănat gazon, udare) 10 zile												
5	Postamente draple + platforma sub monument (inclusiv armături, beton) 20 zile												
6	Suprafață pavată monument (straturi suport, pavele, piatră calcar) 10 zile												
7	Finisaje monument (tencuieli, plăci granit, grund) 10 zile												
8	Montare bust Ștefan cel Mare 2 zile												
9	Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi) 3 zile												
10	Sistem de irigare complet (terasamente, conducte, vane, aspersoare) 15 zile												
11	Iluminat exterior (canale, stâlpi, montare corpuri LED) 10 zile												

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

