

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație în Blocul nr. 3, etajele 1–4 (scări, coridoare, demisol) ale Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți

Nr. crt.	Grupa de lucrări / denumirea fazei	Perioada de execuție — anul 2026 (90 de zile lucrătoare)					
		Zile 1–15	Zile 16–40	Zile 41–55	Zile 56–70	Zile 71–85	Zile 86–90
1	Faza 1 Organizare de șantier, măsuri de protecție, demontări și demolări	X					
2	Faza 2 Lucrări la pereți și tavane: zidărie, tencuieli, glet, ornamente ipsos, placaje faianță/gresie pereți, gips-carton, protecție tablă		X				
3	Faza 3 Pardoseli: șape de nivelare, pardoseli industriale, mozaic, gresie, parchet, finisaje pardoseli și trepte			X			
4	Faza 4 Tâmplărie interioară, tavane suspendate, rețele de încălzire, ventilare și apă-canal				X		
5	Faza 5 Lucrări electrice și montaj utilaj electric: cabluri, tablouri, corpuri de iluminat, prize și întrerupătoare					X	
6	Faza 6 Lucrări diverse, vopsitorii finale, evacuare deșeuri, curățenie generală, recepția la terminarea lucrărilor						X

Cu stimă,

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChișinău, REPUBLICA MOLDOVA