

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a casei de cultură din s. Pîrjolteni, raionul Călărași

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019 -2020
		Zile
		TOTAL: 150 zile
1.	DEMONTARI	10
2.	1. Lucrari de tencuire la pereți 2. Executarea tavanelor 3. Reparatia pardoselilor 4. Reparatia scarilor 4. Executatrea lucrarilor sanitare și de electrificare	20 14 7 4 21
3.	1. Finisarea lucrarilor de tencuire la pereți 2. Finisarea executarea tavanelor 3. Finisarea pardoselilor 4. Finisarea scarilor 4. Finisarea lucrarilor sanitare și de electrificare	21 21 21 7 14
4.	Amenajarea teritoriului la casa de cultura	3

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP