

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****Lucrări de construcție a veceului public în Grădina publică Sarmizegetusa**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021					
		<i>iulie</i>	<i>august</i>	<i>septembrie</i>	<i>octombrie</i>	<i>noiembrie</i>	<i>decembrie</i>
1.	№ 2-1-1 Constructia fundatiei		28.08.2021				
2.	№ 2-1-2 Constructie modulara 6058*3000*2750mm		22.08.2021		17.10.2021		
3.	№ 2-1-3 Instalatii sanitare			19.09.2021			
4.	№ 2-1-4 Instalatii electrice			13.09.2021			
5.	№ 2-1-5 Supraveghere video			26.09.2021			
6.	№ 2-1-6 Retele de alimentare cu apa si canalizare externe		20.08.2021		21.10.2021		
7.	№ 2-1-7 Retele electrice BJI-0,22kV		119.08.2021	14.09.2021			

Semnat: _____

Nume: Jidobin IgorFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei: «Europrofile» SRL