

## MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,  
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele SC "Profiplast" SRL
2. Codul fiscal 1004600024221
3. Adresa sediului central MD-2068, Moldova, Chisinau, str.Florilor 8/3-81
4. Telefon +373 68 10 28 75 E-mail profiplast@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0009587 din 05.04.2004  
(numărul, data înregistrării)

6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă (LOT 3)

Se va executa în conformitate cu legile în vigoare:

### *Executarea lucrărilor generale*

(Schela pentru lucrari , demontarea gratii la ferestre, lucrari de nivelare, compactare, betonarea pardoselilor, lucrari de reparatie interioare a peretilor, tavanelor, pardoselilor, finisari interioare si etc.)

### *Executarea lucrărilor de inlocuire canalizare exterioare , incl. Tronson 50m*

(Sapatura mecanica cu excavator, umpluturi si compactarea straturi. Demontarea si montarea rețelelor de canalizare exterioare cu strat de fundatie din nisip si pietris . Astuparea gropii pamantului cu compactarea si nivelarea. Montarea capac de canalizare din fonta, si etc)

### *Executarea lucrărilor de amenajare Grup sanitar*

(Demontarea gratii la ferestre si ferestre, zidarie din caramida la pardoseli (trepte), umpluturi si compactarea straturi, betonarea pardoselilor. Lucrări de montarea sistemelor de apeduct și canalizare, instalarea obiecte sanitare, baterie amestecatoare, oglinde si boiler electric)

7. Tehnologia și metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării/lucrărilor - cele mai performante pentru a inlesni lucrarile de baza executate si ca rezultat dobandirea unui rezultat mai eficient si calitativ in rezultatul activitatii date. Se va folosi forta de munca calificata pentru toate categoriile de lucrari prevazute in deviz.

*Metodele folosite in procesul de lucru vor fi implementate conform cerintelor documentatiei de proiect, indeplinirea lucrărilor de montare a rețelelor ingineresti exterioare si interioare la LOT 3 de infrastructură ( Executarea lucrărilor de inlocuire canalizare exterioare , incl. Tronson 50m, alimentare cu apa si canalizare interioare cu instalatii sanitare), inclusiv cu respectarea recomandarilor producatorilor de materiale.*

8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)  
Materialele care vor fi utilizate, vor fi de calitate superioara, vor fi insotite de certificate de calitate, certificate de conformitate a calitatii produselor in RM sau procedeele agremente tehnice. Inainte de aprovizionarea materialelor specificate in prezenta documentatie si care au impact vizual executantul va prezenta Beneficiarului mostre si esantioane pentru alegerea acestora.

*In procesul executarii lucrarilor vor fi folosite materiale, care corespund actelor normative si cerintelor documentatiei tehnice ale proiectului (inclusiv caietului de sarcini).*

9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării:- conform normelor:

*Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg si compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf, Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min, macara de fereastra si macara, Aparat de sudura si aparat de sudura 28-35 Kw, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj, Mixer electric, Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc, Vibrator de suprafata, Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric si malaxor, Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, , Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)*

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor:- dotarea necesara:

*Mijloace de protectie individuala: Salopeta vara, papuci de lucru, casca de protectie, manusi de lucru, ochelari de protectie. Mijloace de protectie colectiva: Scara mobila, Fringhie, Ingradiri, Trusa medicala, Stingatoare, scule de mina izolante, indicator de tensiune, echipament de protectie pentru lucru si altele.*

11. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă: in conformitate cu prevederile Inspectiei Muncii:

*Inainte de intrarea in santier, personalul va fi instruit despre riscurile care pot aparea la executarea lucrarilor de constructie mentionate, personalul este instruit conform programului de pregatire si instruire. La utilizarea instrumentelor in procesul de indeplinire a lucrarilor se vor verifica inainte de utilizare aparaturile si ingradirile necesare, integritatea izolatiei firelor electrice ale intrumentelor, verificarea functionalitatii tuturor echipamentelor necesar. In procesul de lucru cu utilajele de constructii speciale la fel, persoanele care vor fi incadrate in aceste lucrari in santier, se instruiesc suplimentar. La indeplinirea acestor lucrari se admit doar persoane calificate pentru dirijarea acestora.*

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Executantul va asigura prin personal calificat supravegherea executiei lucrarilor, va asigura punerea in functiune si reglarea utilajelor dupa caz, precum si instruirea personalului.

*Organizarea pe santier, dirijarea si receptia lucrarilor de montare a rețelelor inginerești exterioare si interioare (inlocuire canalizare exterioare , incl. Tronson 50m, alimentare cu apa, canalizare interioare cu instalatii sanitare) LOT 3, vor fi executate de persoane atestate in domeniu (diriginti de santier, specialisti autorizati) in comun acord cu reprezentantii beneficiarului, proiectantul si executarea cerintelor documentatiei de proiect.*

13. Alte mențiuni propria. Realizarea lucrarilor nu va avea impact asupra mediului, nici in perioada de executie si nici in perioada de utilizare.

*Sistemul calitatii al companiei, format in peste 20 de ani de activitate in acest domeniu, permite executarea lucrarilor mentionate la nivelul respectiv si in termenii stabiliti.*

Data completării 11.07.2025

Semnătura: \_\_\_\_\_

Ștampila