

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru amenajare a unor zone din or. Rezina: **Lotul III Amenajarea teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str.Voluntarilor- 27 August, 1989 – Șciusev**
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023							
		...							
		Luna							
		1				2			Nota
Etapa 0	- Delimitarea hotarelor supuse amenajării - Studiul topografic (Beneficiar) - Expertiza căilor de acces existente (la necesitate, Beneficiar)								
Etapa 1	- Elaborarea și aprobarea schiței de proiect - Certificat de urbanism pentru proiectare. (Beneficiar) - Avizele autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. (Beneficiar)								Termen: 15 zile calendaristice din data recepționării Studiului topografic.
Etapa 2	- Plan general • Plan situație • Plan general (situație existentă) • Plan general (lucrări desființare) • Plan general • Plan trasare • Plan sistematizare verticală • Plan terasamente • Plan suprafețe • Plan dendrologic. Situația existentă și propusă • Plan amenajare a teritoriului • Detalii și forme arhitecturale / ingineresti - Plan organizare lucrări de construcție - Memoriu explicativ general - Deviz								Termen: 30 zile calendaristice din data recepționării Certificatului de urbanism pentru proiectare și a avizelor aferente, aprobării Schiței de proiect.
Etapa 3	- Verificarea și expertizarea documentației de proiect								Termen: 15 zile calendaristice din data aprobării Proiectului de execuție.

Semnat: _____
Nume: Prodan Vladimir
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SC "Gorgona" SRL

