

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME,
mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11/1, Lot 2 Încălzire, ventilare, condiționare №12/23-1-IVC
Automatizare Nr.ob. 12/23--AIVC

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		Februarie	Martie	Aprilie
1.	Organizare de șantier	01.02.24- 03.02.24	-	-
2.	Ventilare, condiționare Categoriza de lucrări: Confecționarea și montarea tubulaturii de ventilare	05.02.24- 29.02.24	04.03.24- 22.03.24	-
3.	Ventilare, condiționare Categoriza de lucrări: Montarea utlajului de ventilare și climatizare	-	04.03.24- 22.03.24	-
4.	Încălzire Categoriza de lucrări: Montarea tevilor și a corpurilor de încălzire	12.02.24- 29.02.24	04.03.24- 26.03.24	-
5.	Automatizare Categoriza de lucrări: Montarea sistemelor de automatizare	12.02.24- 29.02.24	04.03.24- 26.03.24	-
6.	Încălzire, ventilare, condiționare Categoriza de lucrări: Pornirea și reglarea instalațiilor	-	26.03.24- 29.03.24	-

Semnat: _____

Nume: Bosîi Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Director întreprindere

Denumirea întreprinderii: KBK PROJEKT SRL